



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 182

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 14/04/2023

OGGETTO: PNRR M2.C4.I 2.2 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DEL VIADOTTO DI VIA DELLA PACE - CUP G77H20000830005 - CIG 9498224C0 - CONCESSIONE PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA APPALTATRICE GEO TECNA SRL DI FINALE LIGURE

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO:

- del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, così come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2020;
- dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;
- della Deliberazione G.C. n. 183 del 29.11.2019, riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente, successivamente modificata con delibera di G.C. n. 98 del 23.07.2020;

DATO ATTO che sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 512 del 03.11.2022:

- è stato approvato il progetto esecutivo per PNRR M2.C4.I 2.2 lavori di messa in sicurezza strutturale del viadotto di via della Pace - CUP G77H20000830005, redatto nell'ottobre 2022 da parte dell'Ing. Goso Marco dello Studio Goso Associati di Bardineto (SV) per il costo complessivo di € 520.000,00 di cui € 375.395,23 per lavori, € 13.931,89 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 130.672,88 per somme a disposizione della C.A.;
- veniva istituito l'Ufficio di Direzione lavori, nominando l'Ing. Marco Goso dello Studio Goso Associati, quale Direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, Direttore operativo cantiere, incaricato per la redazione e tenuta contabilità e redazione C.R.E.;
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 nonché degli artt. 4 e 5 della Legge 07.08.1990, n° 241 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato individuato nella persona del Dirigente Area Tecnica;
- il finanziamento dell'opera è stato previsto con fondi PNRR M2.C4.I 2.2 di cui all'accertamento n. 346/2022 > 44/2023 come da Determina n. 607 del 7.12.2021 al capitolo 129/2 "PNRR M2.C4.I 2.2 CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VIADOTTO VIA DELLA PACE", imputato al capitolo di spesa 718/13 denominato "MESSA IN SICUREZZA VIA PACE" > "PNRR M2.C4.I 2.2 MESSA IN SICUREZZA DEL VIADOTTO VIA DELLA PACE";

RICORDATO che:

- con Determina n. 550 del 18.11.2022 i lavori venivano affidati alla ditta GEO TECNA Srl di Finale Ligure, al netto del ribasso del -10,10% sulla somma di € 375.395,23 e quindi per il prezzo complessivo netto risultante di € 337.480,31, oltre ad € 13.931,89 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 351.412,20 oltre ad € 35.141,22 per IVA 10%, ovvero pari a complessivi € 386.553,42 - CIG MASTER: 9481959818 - CIG DERIVATO : 9498224C0;
- con verbale in data 12.12.2022 si procedeva alla consegna dei lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, e veniva assegnato il 27.3.2023 quale termine per l'ultimazione degli stessi;
- in data 30.12.2022 veniva sottoscritto il relativo contratto d'appalto rep. N° 3175;
- con Determina n. 33 del 26.1.2023 veniva autorizzata la liquidazione dell'anticipazione ex art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. all'Impresa GEO TECNA Srl per l'importo complessivo di € 77.310,68, IVA 10% compresa, come da fattura n. 125 del 30.12.2022;
- i lavori sono stati sospesi dal 15.12.2022 al 13.1.2023, posticipando pertanto il termine utile per l'ultimazione al 26.4.2023;

PRESO ATTO della nota acquisita agli atti comunali in data 14.4.2023, prot. n. 11848, con la quale l'anzidetta impresa esecutrice ha richiesto una proroga di giorni 60 (sessanta) del sopracitato termine di "ultimazione lavori", a causa delle difficoltà derivanti dal sollevamento degli impalcati, dalla chiusura temporanea della viabilità svolto in presenza di traffico e dell'approvvigionamento dei materiali;

VISTA la relazione riservata del direttore dei lavori, Ing. Marco GOSO acquisita agli atti comunali con la quale vengono condivise le motivazioni addotte dell'impresa appaltatrice in ordine alla proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori richiesta;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi, sulla base delle considerazioni sopra esposte, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 60 (sessanta) giorni rispetto al termine del 26.4.2023 al momento previsto per l'ultimazione dei lavori, ovvero con scadenza il 16.02.2023;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal CUP G77H20000830005 e dal CIG 9498224C0;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

di CONCEDERE ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, una proroga di 60 (SESSANTA) giorni rispetto al termine del 26.04.2023 al momento previsto per l'ultimazione di PNRR M2.C4.I 2.2 lavori di messa in sicurezza strutturale del viadotto di via della Pace - CUP G77H20000830005 - CIG 9498224C0; il nuovo termine di fine lavori rimane pertanto fissato nella data del 25.06.2023;

di TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori ed all'impresa esecutrice;

di DARE ATTO che:

- detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale;
- il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

mc

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
FALCO RENATO