



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 36

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 30/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE DEL D.L. SUL CONTO FINALE, C.R.E. DELL' INTERVENTO DI AUMENTO DELLA RESILIENZA DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE A LEVANTE DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE OPERE A MARE CON SISTEMA MISTO, IN MODO CHE GLI STESSI POSSANO ADATTARSI ALLA FORZA E VIOLENZA DELLE FUTURE MAREGGIATE - LOTTO 1 - CUP G77G19000050007 - CIG 84075891EE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO A SALDO ALL' IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE DI ALBENGA - FATTURA N. 3PA DEL 27.1.2023 DI COMPLESSIVI € 4.599,67 IVA 10% COMPRESA

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO:

- del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, così come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2020 e prorogato sino alla scadenza del mandato del Sindaco, con provvedimento sindacale n. 11 del 04.07.2022;
- dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;
- della Deliberazione G.C. n. 79 del 15.06.2021 riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente;
- dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che:

- sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;
- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 nonché degli artt. 4 e 5 della Legge 07.08.1990, n° 241 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 risulta essere la Geom. Loredana LUNA, nominata con provvedimento dirigenziale prot. n. 10354 del 27.04.2020;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 413 del 07.09.2020 sono state approvate le risultanze della procedura per l'affidamento dell'intervento di aumento della resilienza delle strutture ed infrastrutture a levante del territorio comunale mediante opere a mare con sistema misto, in modo che gli stessi possano adattarsi alla forza e violenza delle future mareggiate - lotto 1 - CUP G77G19000050007 - CIG 84075891EE con aggiudicazione dei lavori in capo all'IMPRESA COGECA Srl Unipersonale di Albenga (SV), a fronte dell'offerta di € 765.629,59 corrispondente al ribasso offerto del **-8,00000043%** sulla somma di € 832.206,08 oltre ad € 8.734,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 774.364,29 oltre ad € 77.436,43 per IVA 10%, così per complessivi € 851.800,72;

- con Determina Area Tecnica n° 357 del 17.08.2020 è stato costituito l'ufficio di Direzione Lavori conferendo incarico alla società ITEC ENGINEERING Srl, nella persona dell'Ing. Pietro MISURALE, quale coordinatore generale - coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Direttore dei Lavori, incaricato per la tenuta dei documenti contabili; all'ing. Paolo NOCE per l'assistenza alla Direzione lavori; al Dott. Geologo Luciano MINETTI quale Direttore Operativo e per l'assistenza lavori geologica;
- in data 30.9.2020 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto n° 3079 di repertorio;
- in data 12.10.2020 ha avuto luogo la consegna parziale dei lavori ex art. 5 del D.M. 49/2018;
- successivamente, in data 06.11.2020 ha avuto luogo la consegna dei lavori in via definitiva con previsione di ultimazione lavori al 5.3.2021;
- con Determina n. 141 del 13.4.2021 è stato approvato un 1° S.A.L. in data 16.2.2021 per lavori a tutto il 8.2.2021 dal quale risultavano eseguite lavorazioni per netti € 545.963,17 da cui detratte le ritenute per infortuni (0,5%) per € 2.729,82, è rimasto un credito di € 543.233,35 oltre ad € 54.323,34 per IVA 10%, così per complessivi € 597.556,69;
- i lavori sono stati sospesi dal 11.2.2021 al 17.3.2021 e dal 1.4.2022 al 5.5.2022;
- è stata concessa una proroga di 25 gg, così da posticipare il termine utile per l'ultimazione dei lavori al 18.5.2022;
- in data 18.5.2022 è avvenuta l'ultimazione dei lavori;
- con Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 413 del 7.9.2022, a seguito acquisizione agli atti comunali in data 25.8.2022, prot. n. 25420, del nulla osta regionale, è stata approvata la documentazione, redatta dal citato Direttore dei lavori incaricato, costituente la Perizia Suppletiva di Variante in corso d'opera ai sensi art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l'introduzione di n. 4 nuovi prezzi unitari, la concessione di un periodo di 25 gg sul termine utile per l'ultimazione dei lavori e l'elevazione del citato importo contrattuale originario a netti € 828.764,86 oltre ad € 8.734,70 per oneri per la sicurezza, così per € 837.499,56 oltre ad € 83.749,96 per IVA 10%, così per complessivi € 921.249,52 con un aumento di netti € 63.135,27, come da quadro economico così rimodulato:

A	IMPORTO DELLE LAVORAZIONI al netto oneri sicurezza	€ 828.764,86
B	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	€ 8.734,70
	TOTALE IMPORTO A BASE D'APPALTO (A+B)	€ 837.499,56
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
c1	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 11.991,08
c2	Spese tecniche (progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, relazione geologica, relazioni specialistiche) comprensive di oneri previdenziali	€ 88.889,73
c3	Spese tecniche per redazione di studi bionaturalistici a corredo della progettazione, comprensive di oneri previdenziali	€ 10.500,00
c4	Spese per esecuzioni analisi granulometriche (Labor. CPG srl di Cairo Montenotte) su campioni prelevati nel torrente Maremola e sulla spiaggia di Pietra Ligure	€ 10.669,16
c5	Incentivi al RUP - ex art. 113 del D.Lvo 50/2016	€ 10.553,20
c6	Spese di pubblicità e oneri vari a carico Amministrazione (commissioni, conferenze dei servizi, contrib. gara)	€ 3.025,00
c7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 17.420,35
c8	Economie di gara	€ 1.489,01
c9	IVA sui lavori A (10%) *	€ 83.749,96
c10	IVA sulle spese tecniche di progettazione B1+B2 (22%)	€ 21.865,74
c11	IVA sulle spese di analisi B3 (22%)	€ 2.347,22
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 262.500,44
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 1.100.000,00

- con Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 413 del 7.9.2022 è stato approvato un secondo S.A.L. a tutto il 18.5.2022, dal quale si evinceva un importo lavori eseguiti pari a € 836.304,57 da cui detratti € 543.233,35 quale ammontare del 1° certificato di pagamento, € 4.181,52 per ritenuta infortuni 0,5%, è rimasto il credito di € 288.889,70 oltre ad € 28.888,97 per IVA 10%, così per complessivi € 317.778,67;

VISTI ora la documentazione di seguito elencata, redatta da parte del citato D.L. incaricato, depositata agli atti d'ufficio:

- Stato Finale in data 23.11.2022 per lavori a tutto il 18.5.2022, dal quale emergono eseguite lavorazioni per netti € 836.304,57 (comprensivi di € 8.734,70 quali oneri per la sicurezza) oltre IVA 10%;
- "Relazione lavori sul conto finale" in data 23.11.2022, dalla quale si evince che l'impresa ha eseguito le lavorazioni affidatole per l'importo sopra citato di netti € 836.304,5 da cui detratti € 832.123,05 quale ammontare della prima e seconda rata, resta un credito di netti € 4.181,52 oltre IVA 10%;
- "Certificato di regolare esecuzione" in data 23.11.2022, dal quale si evince che l'impresa ha regolarmente eseguito le lavorazioni affidatole, a regola d'arte ed in conformità a quanto prescritto, per l'importo sopra citato e che pertanto è possibile procedere alla liquidazione di detto risulta credito residuo a saldo;

DATO ATTO che nelle lavorazioni di cui al citato Stato Finale non sono intervenuti subappaltatori e, pertanto, l'intero ammontare del credito residuo a saldo verrà corrisposto all'IMPRESA COGECA Srl Unipersonale, come da fattura n. 3PA del 27.1.2023 per l'importo complessivo di € 4.599,67 IVA 10% compresa;

RITENUTI detti elaborati meritevoli di approvazione e potersi disporre pertanto la liquidazione del credito residuo a saldo, ancorchè il DURC risulta regolare con scadenza 11.02.2023;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal CUP G77G19000050007 e dal CIG 84075891EE;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE le Deliberazioni:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08.04.2022, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2022-2024, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.lgs 126/2014 e dal D.M. 18.5.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2022-2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 14.06.2022, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Performance, per gli esercizi, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi indicati nel DUP, ed assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 775, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 – Suppl. Ord. N. 43 del 29.12.2022, il quale ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

RITENUTA l'opportunità di procedere in tal senso;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per la stipula dei contratti;

DETERMINA

di APPROVARE la documentazione di seguito elencata, redatta da parte del D.L. incaricato, Ing. Pietro MISURALE della ITEC ENGINEERING Srl, relativamente all'intervento di aumento della resilienza delle strutture ed infrastrutture a levante del territorio comunale mediante opere a mare con sistema misto, in modo che gli stessi possano adattarsi alla forza e violenza delle future mareggiate – lotto 1 - CUP G77G19000050007 - CIG 84075891EE:

- Stato Finale in data 23.11.2022 per lavori a tutto il 18.5.2022, dal quale emergono eseguite lavorazioni per netti € 836.304,57 (comprensivi di € 8.734,70 quali oneri per la sicurezza) oltre IVA 10%;
- "Relazione lavori sul conto finale" in data 23.11.2022, dalla quale si evince che l'impresa ha eseguito le lavorazioni affidatole per l'importo sopra citato di netti € 836.304,5 da cui detratti € 832.123,05 quale ammontare della prima e seconda rata, resta un credito di netti € 4.181,52 oltre IVA 10%;
- "Certificato di regolare esecuzione" in data 23.11.2022, dal quale si evince che l'impresa ha regolarmente eseguito le lavorazioni affidatole, a regola d'arte ed in conformità a quanto prescritto, per l'importo sopra citato e che pertanto è possibile procedere alla liquidazione di detto risulta credito residuo a saldo;

di AUTORIZZARE pertanto la liquidazione del predetto credito nei confronti dell'impresa appaltatrice COGECA Srl Unipersonale di Albenga, come dai citati atti e relativa fattura n. 3PA del 27.1.2023 per l'importo complessivo di € 4.599,67 IVA 10% compresa, imputando l'onere sull'impegno n. 773-1/2022 al Capitolo 690/3 denominato "INTERVENTO DI AUMENTO DELLA RESILIENZA DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE A LEVANTE DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE OPERE A MARE CON SISTEMA MISTO, IN MODO CHE GLI STESSI SI POSSANO ADATTARSI ALLA FORZA E VIOLENZA DELLE FUTURE MAREGGIATE - LOTTO 1" del Bilancio di previsione 2023-2025, in corso di formazione;

di APPROVARE il quadro economico dell'opera a consuntivo, come di seguito:

A	IMPORTO DELLE LAVORAZIONI al netto oneri sicurezza	€ 827.569,87
B	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	€ 8.734,70
	TOTALE IMPORTO A BASE D'APPALTO (A+B)	€ 836.304,57
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
c1	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 28.694,40
c2	Spese tecniche (progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, relazione geologica, relazioni specialistiche) comprensive di oneri previdenziali ed IVA	€ 105.045,45

c3	Spese tecniche per redazione di studi bionaturalistici a corredo della progettazione, comprensive di oneri previdenziali ed IVA	€ 12.810,00
c4	Spese per esecuzioni analisi granulometriche (Labor. CPG srl di Cairo Montenotte) su campioni prelevati nel torrente Maremola e sulla spiaggia di Pietra Ligure	€ 531,85
c5	Fondo ex art. 113 del D.Lvo 50/2016	€ 7.167,86
c6	Spese di pubblicità e oneri vari a carico Amministrazione (commissioni, conferenze dei servizi, contrib. gara)	€ 2.643,32
c7	IVA sui lavori A + B (10%)	€ 83.630,46
c8	Economie di gara	€ 23.172,10
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 263.695,43
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 1.100.000,00

di DARE ATTO che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;

di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

mc

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
FALCO RENATO