



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

**Liq. Area Tecnica**

**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N° 1 DEL 05/01/2024**

Il sottoscritto **Dott. Renato FALCO** in qualità di responsabile del servizio;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, comma 2 e 3 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- dell'art.45 dello Statuto Comunale;

**PRESO ATTO** del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, così come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2020 e prorogato sino alla scadenza del mandato del Sindaco, con provvedimento sindacale n.11 del 04.07.2022;

**PREMESSO** che:

- con Determina Dirigenziale n. 213 del 28.4.2023 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza dell'edificio adibito a palestra della scuola secondaria di primo grado media Nicolò Martini sita in via Oberdan n. 84 -PNRR M4.C1I1.3 -CUP G76F22000040005, redatto nel mese di aprile da parte del professionista incaricato, Ing. Maurizio VIOLA di Calice Ligure, comportante il costo complessivo di € 385.000,00 di cui € 303.000,00 per lavori, € 3.376,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 78.623,09 per somme a disposizione della C.A.;
- con la stessa determina è stato istituito l'ufficio di direzione lavori, nominando lo stesso professionista quale Direttore dei lavori, addetto alla redazione e tenuta della contabilità e redazione C.R.E., coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione;
- l'opera risulta interamente finanziata con fondi PNRR M4.C1I1.3 Componente 1 -Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, di cui agli accertamenti n. 222/2023 (Determina n. 697 del 27.12.2022) e n. 311/2023 (Determina n. 211 del 28.4.2023) al capitolo 429/129/6 "PNRR M4.C1.I 1.3 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCUOLA MEDIA MARTINI CUP G76F22000040005" del bilancio in corso;
- come da Determina n. 236 del 12.5.2023 i lavori venivano affidati alla ditta CMR di Raibaldi Marco di Boissano per un importo, al netto del ribasso del -6,10% sull'importo a base d'appalto di € 303.000,00, di netti € 284.517,00 comprensivo di € 113.806,80 per costo del personale, oltre ad € 3.376,91 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 287.893,91 oltre ad € 28.789,39 per IVA 10%, così per complessivi € 316.683,30;
- con verbale in data 20.6.2023 si è proceduto alla consegna dei lavori, in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 17.9.2023;
- in data 06.07.2023 veniva sottoscritto il relativo contratto n° 3209 di rep.;
- come da Determina n. 370 del 30.6.2023 si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione, ex art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e comma 1 dell'art. 48 del DL 31.5.2021 n. 77, all'Impresa CMR di Raibaldi Marco per l'importo complessivo di € 95.004,99, IVA 10% compresa, come da fattura n. 9 del 23.6.2023;
- con Determina n. 522 del 8.9.2023 è stato conferito incarico al progettista Ing. VIOLA per la redazione di una perizia di variante, ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- con Determina n. 526 del 14.9.2023 è stato approvato un primo S.A.L. per lavori a tutto il 31.8.2023 dal quale sono emerse eseguite lavorazioni per netti € 93.692,37 e con la quale è stata autorizzata la liquidazione della prima rata in acconto per € 74.400,00 + IVA 10%;
- con Determina n. 527 del 14.9.2023 è stata approvata la documentazione redatta in data settembre 2023 da parte del D.L. incaricato, costituente la Perizia Suppletiva di Variante in corso d'opera ai sensi art. 106, comma 1 lettera a) nonché lettera c) punti 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla quale è emersa la rideterminazione dell'importo contrattuale originario in premessa citato, in capo alla ditta aggiudicataria dei lavori, in netti € 301.755,70, oltre € 3.376,91 per oneri per la sicurezza, così per € 305.132,61 oltre ad € 30.513,26 per IVA 10% per un totale complessivo di € 335.645,87 con un'addizione pari a netti € 17.238,70 oltre IVA 10%, per complessivi € 18.962,57, nonché l'introduzione di n. 19 nuovi prezzi unitari;
- i lavori sono stati sospesi per un totale di 77 giorni ovvero dal 11.9.2023 al 26.11.2023 posticipando così il termine per dare ultimati gli stessi a tutto il 3.12.2023;
- i lavori sono stati ultimati il 30.11.2023, e, pertanto, in tempo utile contrattuale;

**VISTA** ora la documentazione acquisita agli atti comunali il 11.12.2023, prot.n. 39286 da parte del D.L., costituita dallo Stato Finale dei lavori in data 30.11.2023, dal quale emergono eseguite lavorazioni, a tutto il 30.11.2023 per netti € 305.132,61 + IVA 10%;

**VISTA** la documentazione redatta in data 3.1.2024 da parte del D.L. ed acquisita agli atti comunali il 4.1.2024, prot.n. 316, costituita da:

- Conto Finale in data 3.1.2024 dal quale emerge un importo contabilizzato di € 305.132,61 da cui detraendo l'anticipazione contrattuale per € 86.368,17 nonché l'ammontare dei certificati di pagamento 1 e 2 per complessivi € 197.600,00, resta un credito di € 21.164,44 + IVA 10%;
- Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.), sottoscritto da tutte le parti interessate, dal quale emerge l'esecuzione regolare delle lavorazioni e la proposta di pagamento del saldo, come dal Conto Finale sopra citato, all'impresa appaltatrice a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori;

**VISTO** altresì il collaudo statico delle strutture interessate dai lavori eseguito in data 3.1.2024 dal professionista incaricato, Ing. Paolo Domenico TARAMASSO di Savona;

**RITENUTI** detti atti meritevoli di approvazione e poter conseguentemente liquidare il credito a saldo all'impresa appaltatrice, come da fattura n. 16 del 11.12.2023 per complessivi € 23.280,88 IVA 10% compresa, imputata al capitolo di spesa 605/9 denominato "PNRR M4.C1.I 1.3 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCUOLA MEDIA MARTINI CUP G76F22000040005" del bilancio in corso, constatata altresì la regolarità del DURC con scadenza 14.2.2024;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

**VERIFICATA** la regolarità delle prestazioni, la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, nonché ogni altro adempimento di legge dal responsabile del servizio di competenza;

**CONSIDERATO** che l'importo liquidato trova disponibilità sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione dei servizi;

#### **DISPONE**

**di APPROVARE** la documentazione di seguito elencata, acquisita agli atti comunali da parte del professionista incaricato, Ing. Maurizio VIOLA di Calice Ligure, in qualità di Direttore degli interventi di messa in sicurezza dell'edificio adibito a palestra della scuola secondaria di primo grado media Nicolò Martini sita in via Oberdan n. 84 -PNRR M4.C1.I.1.3 -CUP G76F22000040005 -CIG 9821952333:

- prot.n. 39286 dell'11.12.2023, prot.n. 39286, costituita dallo Stato Finale dei lavori in data 30.11.2023, dal quale emergono eseguite lavorazioni, a tutto il 30.11.2023 per netti € 305.132,61 + IVA 10%;
- prot.n. 3156 del 4.1.2024, redatta in data 3.1.2024 costituita da:
  - Conto Finale in data 3.1.2024 dal quale emerge un importo contabilizzato di € 305.132,61 da cui detraendo l'anticipazione contrattuale per € 86.368,17 nonché l'ammontare dei certificati di pagamento 1 e 2 per complessivi € 197.600,00, resta un credito di € 21.164,44 + IVA 10%;
  - Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale;
  - Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.), sottoscritto da tutte le parti interessate, dal quale emerge l'esecuzione regolare delle lavorazioni e la proposta di pagamento del saldo, come dal Conto Finale sopra citato, all'impresa appaltatrice a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori;

**di APPROVARE** il collaudo statico delle strutture interessate dai lavori eseguito in data 3.1.2024 dal professionista incaricato, Ing. Paolo Domenico TARAMASSO di Savona;

**di AUTORIZZARE**, conseguentemente, la LIQUIDAZIONE nei confronti della ditta appaltatrice, CMR di Raibaldi Marco di Boissano, della fattura n. 16 del 11.12.2023 per complessivi € 23.280,88 IVA 10% compresa, imputandola al capitolo di spesa 605/9 denominato "PNRR M4.C1.I 1.3 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCUOLA MEDIA MARTINI CUP G76F22000040005" del bilancio in corso, constatata altresì la regolarità del DURC con scadenza 14.2.2024;

**di DARE ATTO** che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ai sensi del comma 8, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**di COMUNICARE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario;

#### **AVVERTE**

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

mc

**IL DIRIGENTE**  
**firmato digitalmente**  
**Dott. Renato FALCO**

Pietra Ligure, li 05/01/2024