



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

Liq. Area Tecnica

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N° 24 DEL 15/02/2024

Il sottoscritto **Dott. Renato FALCO** in qualità di responsabile del servizio;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, comma 2 e 3 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- dell'art.45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, così come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2020 e prorogato sino alla scadenza del mandato del Sindaco, con provvedimento sindacale n.11 del 04.07.2022;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 503 del 26.10.2022 venivano affidati all'impresa EREDI di MICALIZZI Antonino di Pietra Ligure, i lavori di realizzazione di nuovi vialetti presso i Cimiteri di Pietra Ligure e della Frazione Ranzi - CUP G72F22000370004 - CIG 9421495F9D, per un importo al netto del ribasso del -7,50% sull'importo a base d'appalto di € 73.200,78, di € 67.710,22 comprensivo dei costi per la sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività svolta pari ad € 1.300,00 oltre € 1.299,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 69.009,94 oltre ad € 2.760,40 per IVA al 4% per un totale complessivo di € 71.770,34;
- in data 29.3.2023 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto n° 691 di repertorio, in forma di scrittura privata;
- come da verbale in data 05.12.2022, agli atti d'ufficio, si è proceduto alla consegna dei lavori che, dovendo essere ultimati nel tempo utile di 25 giorni, non potevano protrarsi oltre la data del 29.12.2022;
- i lavori sono stati sospesi dal 16.12.2022 al 08.01.2023 e dal 16.1.2023 al 15.3.2023 come da verbali agli atti d'ufficio;
- per effetto di tale sospensione, la scadenza del tempo utile per dare ultimati gli stessi è stata posticipata a tutto il 27.3.2023;
- con Determina Area Tecnica n. 136 del 21.3.2023 è stata approvata una perizia di variante, che ha determinato il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso del - 7,50% sull'importo di € 79.285,83, di netti € 73.339,39 oltre ad € 1.299,72 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 74.639,11 oltre ad € 2.985,56 per IVA 4%, così per complessivi € 77.624,68;
- con la stessa determina è stato altresì concesso un periodo di proroga di giorni 20 sul termine di ultimazione degli stessi, posticipandolo a tutto il 16.4.2023;
- i lavori sono stati ultimati il 4.4.2023, in tempo utile contrattuale;

RICORDATO che:

- i lavori sono interamente finanziati con fondi propri di bilancio (proventi derivanti dalla vendita di loculi) di cui al Capitolo 641/5 denominato "RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE - FONDI PROPRI";
- con Determina n. 502 del 26.10.2022 veniva istituito l'Ufficio di Direzione lavori, nominando la Geom. Loredana Luna quale Direttore dei lavori e Direttore Operativo con delega alla tenuta dei libri contabili;
- con Determina n. 158 del 3.4.2023 è stato approvato un primo stato di avanzamento lavori in data 15.12.2022 a tutto il 15.12.2022 dal quale risultavano eseguiti lavori per netti € 10.564,07 oltre ad € 1.299,72 per oneri sicurezza, così per € 11.863,79, e con la quale è stata contestualmente liquidata la prima rata d'acconto per netti € 11.810,97 + IVA 4% (fattura n° 5/23 del 21.3.2023);

- con Determina n. 417 del 18.7.2023 è stato approvato il 2° Stato di avanzamento, pari al Finale in data 04.04.2023 a tutto il 04.04.2023 dal quale risultavano eseguiti lavori per netti € 74.341,76, e con la quale è stata contestualmente liquidata la seconda rata d'acconto per netti € 62.384,12 + IVA 4% (fattura n° 7/23 del 5.5.2023);

VISTI ora la “Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale”, unico atto comprendente anche il Certificato di Regolare esecuzione, redatta in data 29.6.2023 da parte del citato D.L. incaricato, depositata agli atti d'ufficio, dalla quale si evince che:

- l'impresa ha regolarmente eseguito i lavori a tutto il 04.04.2023, per netti € 73.042,04 oltre ad € 1.299,72 per oneri sicurezza, così per € 74.341,76, da cui detratti i precedenti acconti corrisposti per € 74.195,09, resta un credito a saldo di netti € 146,67 + IVA 4%;
- pertanto, è possibile procedere alla liquidazione a saldo all'impresa per il suddetto importo di netti € 146,67 + IVA 4%;

DATO ATTO che nelle lavorazioni non sono intervenuti subappaltatori e, pertanto, l'intero ammontare del credito residuo a saldo verrà interamente corrisposto all'impresa **Edile Micalizzi dal 1972 di Micalizzi Marco e Alberto Snc**, come da fattura n. 2/24 del 31.1.2024 per l'importo complessivo di € 152,54 IVA 4% compresa;

RITENUTI detti elaborati meritevoli di approvazione e potersi disporre pertanto la liquidazione del credito residuo a saldo, ancorchè il DURC risulta regolare con scadenza 11.4.2024;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal CUP G72F22000370004 e dal CIG 9421495F9D;

VERIFICATA la regolarità delle forniture e/o prestazioni, la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, nonché ogni altro adempimento di legge dal responsabile del servizio di competenza;

CONSIDERATO che l'importo liquidato trova disponibilità sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione dei servizi;

DISPONE

di **APPROVARE** la “Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale”, unico atto comprendente anche il Certificato di Regolare esecuzione, redatta in data 29.6.2023 da parte del D.L. incaricato, Geom. Loredana LUNA dell'Ufficio Tecnico Comunale, depositata agli atti d'ufficio, relativa ai lavori di realizzazione di nuovi vialetti - Cimitero di Pietra Ligure e Frazione Ranzi - CUP G72F22000370004 - CIG 9421495F9D, a tutto il 04.04.2023, dalla quale si evince che:

- l'impresa ha regolarmente eseguito i lavori a tutto il 04.04.2023, per netti € 73.042,04 oltre ad € 1.299,72 per oneri sicurezza, così per € 74.341,76, da cui detratti i precedenti acconti corrisposti per € 74.195,09, resta un credito a saldo di netti € 146,67 + IVA 4%;
- pertanto, è possibile procedere alla liquidazione a saldo all'impresa per il suddetto importo di netti € 146,67 + IVA 4%;

di **AUTORIZZARE** pertanto la liquidazione del predetto credito nei confronti dell'impresa appaltatrice **Edile Micalizzi dal 1972 di Micalizzi Marco e Alberto Snc** di Pietra Ligure, come dai citati atti e relativa fattura n. 2/24 del 31.1.2024 per l'importo complessivo di € 152,54 IVA 4% compresa, ancorchè il DURC risulta regolare con scadenza 11.4.2024, imputando l'onere al Capitolo 641/5 denominato "RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE" del Bilancio corrente;

di **APPROVARE** pertanto il quadro economico a consuntivo come di seguito:

A)	lavori (a misura)	€ 73.042,04	
B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.299,72	
	sommano A+B		€ 74.341,76
C)	Somme a disposizione della C.A. per:		
c1)	spese ex art. 113 Dlgs n. 50/2016	€ 1.571,84	
c2)	Contributo ANAC	€ 30,00	
c3)	oneri fiscali 4% su A+B	€ 2.973,67	
c4)	economia di spesa	€ 382,73	
	sommano C		€ 4.958,24
	TOTALE A + B + C		€ 79.300,00

mc

Pietra Ligure, li 15/02/2024

IL DIRIGENTE
firmato digitalmente
Dott. Renato FALCO

