



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

**Liq. Area Tecnica**

**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N° 89 DEL 02/07/2024**

Il sottoscritto Dott. Renato FALCO, in qualità di responsabile del servizio;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art.45 dello Statuto Comunale;

**PRESO ATTO** del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

**DATO ATTO** che il responsabile del progetto, ex art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 risulta essere il sottoscritto Dirigente;

**PREMESSO** che:

- con Determina Dirigenziale n. 769 del 15.12.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di alcune piazze ed aree pubbliche in località Ranzi - lotto 1 (piazza S. Antonio e piazza S. Concezione) - CUP G73D23000160004, redatto il 11.12.2023 da parte dell'Arch. Silvia MASSERIO di Loano, comportate il costo complessivo di € 120.000,00 di cui € 81.338,97 per lavori, € 4.453,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 34.207,56 per somme a disposizione della C.A.;
- con la stessa determina è stato istituito l'ufficio di direzione lavori, nominando l'Arch. Silvia MASSERIO di Loano quale Direttore dei lavori;
- l'opera risulta interamente finanziata con fondi propri di bilancio di cui al Capitolo 8230/712/99 denominato "REALIZZAZIONE PIAZZA E ACCIOTTOLATI IN FRAZ. RANZI";
- come da Determina n. 801 del 19.12.2023 i lavori venivano affidati alla ditta CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. Snc di Tiglieto per un importo, al netto del ribasso del -6,12% sull'importo a base d'appalto di € 81.338,97 e quindi per netti € 76.361,03 oltre ad € 4.453,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 80.814,50 oltre ad € 8.081,45 per IVA 10%, così per complessivi € 88.895,94 - CIG A03A1CAA15;
- il quadro economico veniva conseguentemente così rimodulato:

A) importo lavori offerto (a misura)	€ 76.361,03	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 4.453,47</u>	
sommano A+B		€ 80.814,50
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€ 8.780,61	
c2) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00	
c3) imprevisti	€ 2.787,86	
c4) Spese tecniche per:		

-	progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale/esecutiva, D.L., contabilità e C.R.E. (Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% comprese)	€ 9.796,81	
-	fondo art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 1.466,76	
-	modellazione 3D e fotoinserimenti (Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% comprese)	€ 761,28	
c5)	contributo ANAC	€ 35,00	
c6)	Iva 10% su A+B	€ 8.081,45	
c7)	economia da ribasso	€ 5.475,73	
	sommano C		€ 39.185,50
	TOTALE A + B + C		€ 120.000,00

- in data 22.1.2024 si è proceduto alla stipula del contratto n° 720 di rep. in forma di scrittura privata;
- con verbale in data 24.1.2024 si è proceduto alla consegna dei lavori, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 30.3.2024;
- come da Determina n. 151 del 21.3.2024 è stata concessa una proroga di complessivi gg 30 (trenta) sul termine per l'ultimazione dei lavori, in considerazione della richiesta acquisita agli atti comunali in data 19.3.2024, prot. n. 9852 da parte della ditta appaltatrice, nonché del parere favorevole espresso in data 19.2.2024 da parte del sottoscritto Dirigente, in qualità di R.U.P., per effetto della quale il termine per dare ultimati i lavori è stato posticipato al 29.4.2024;
- come da Determina n. 297 del 29.5.2024 è stata approvata la documentazione, redatta in data 24.5.2024 da parte del Direttore dei lavori, costituente la Variante in corso d'opera ai sensi art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dalla quale si evince il quadro economico rimodulato come di seguito:

A)	lavori soggetti a ribasso d'asta (a misura)	€ 91.540,80	
B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.453,47	
	<b>sommano A+B</b>		<b>€ 95.994,27</b>
C)	Somme a disposizione della C.A. per:		
c1)	lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	
c2)	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 271,55	
c3)	Spese tecniche per:		
-	progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale/esecutiva, D.L., contabilità e C.R.E. (Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% comprese)	€ 9.796,81	
-	redazione variante	€ 2.074,90	
-	fondo art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 1.466,76	
-	modellazione 3D e fotoinserimenti (Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% comprese)	€ 761,28	
c4)	contributo ANAC	€ 35,00	
c5)	Iva 10% su A+B	€ 9.599,43	
	<b>sommano C</b>		<b>€ 24.005,73</b>
	<b>TOTALE A + B + C</b>		<b>€ 120.000,00</b>

nonchè:

- la rideterminazione dell'importo contrattuale originario in premessa citato, in capo alla ditta aggiudicataria dei lavori, Impresa CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. Snc di Tiglieto, in netti € 91.540,80 oltre ad € 4.453,47 per oneri della sicurezza, così per € 95.994,27 oltre ad € 9.599,43 per IVA 10%, così per complessivi € 105.593,70;
- un'addizione rispetto all'importo di contratto originario pari a netti € 15.179,78 oltre IVA 10% così per € 16.697,75;
- i lavori sono stati ultimati in data 5.6.2024, in tempo utile contrattuale;

VISTI i seguenti atti redatti dal Direttore dei lavori:

- Stato finale acquisito agli atti il 6.6.2024, prot.n. 19275, redatto il 5.6.2024, per lavori a tutto il 5.6.2024 dal quale si evince un ammontare di lavori per netti € 91.540,80 oltre ad € 4.453,47 per oneri sicurezza, così per € 95.994,27 + IVA 10%;
- Relazione sul conto finale, unico atto comprendente il verbale di visita di controllo ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 26.6.2024, dalla quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di cui al paragrafo precedente;

**RITENUTI** gli stessi meritevoli di approvazione e potersi disporre la liquidazione a saldo all'impresa appaltatrice;

**PREMESSO** che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/ 2000, si è provveduto ad impegnare le spese per il funzionamento dell'Ente;

**VISTA** la fattura n. 75/2024 del 28.6.2024 dell'elenco allegato, per la somma complessiva di € 105.593,70 I.V.A. 10% compresa, imputata al capitolo di spesa ivi indicato del bilancio in corso;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

**VISTA** la regolarità del relativo DURC con scadenza 8.10.2024;

**VERIFICATA** la regolarità delle forniture e/o prestazioni, la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, nonché ogni altro adempimento di legge dal responsabile del servizio di competenza;

**CONSIDERATO** che l'importo liquidato trova disponibilità sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione dei servizi;

#### **DISPONE**

l'**APPROVAZIONE** della seguente documentazione relativa ai lavori di riqualificazione di alcune piazze ed aree pubbliche in località Ranzi - lotto 1 (piazza S. Antonio e piazza S. Concezione) - CUP G73D23000160004 - CIG A03A1CAA15, acquisita agli atti dall'Arch. Silvia MASSERIO di Loano:

- Stato Finale in data 5.6.2024, per lavori a tutto il 5.6.2024 dal quale si evince un ammontare di lavori per netti € 91.540,80 oltre ad € 4.453,47 per oneri sicurezza, così per € 95.994,27 + IVA 10%;
- Relazione sul conto finale, unico atto comprendente il verbale di visita di controllo ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 26.6.2024, dalla quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di cui al paragrafo precedente;

la **LIQUIDAZIONE** a saldo della fattura n. 75/2024 del 28.6.2024 per l'importo complessivo di € 105.593,70 IVA 10% compresa, a favore dell'impresa appaltatrice CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. Snc di Tiglieto, indicata nell'elenco allegato;

l'**APPROVAZIONE** del quadro economico a consuntivo, come di seguito:

A)	lavori (a misura)	€ 91.540,80	
B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.453,47	
	<b>sommano A+B</b>	<b>€ 95.994,27</b>	
C)	Somme a disposizione della C.A. per:		
c1)	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 271,55	
c2)	Spese tecniche per:		
	progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase		
-	progettuale/esecutiva, D.L., contabilità e C.R.E. (Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% comprese)	€ 9.796,81	
-	redazione variante	€ 2.074,90	
-	fondo art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 1.466,76	
-	modellazione 3D e fotoinserimenti (Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% comprese)	€ 761,28	
c3)	contributo ANAC	€ 35,00	
c4)	Iva 10% su A+B	€ 9.599,43	
	<b>sommano C</b>	<b>€ 24.005,73</b>	
	<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>€ 120.000,00</b>	

mc

Pietra Ligure, li 02/07/2024

**IL DIRIGENTE**  
**firmato digitalmente**  
Dott. Renato FALCO