



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

Liq. Area Tecnica

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N° 106 DEL 12/08/2024

Il sottoscritto Dott. Renato FALCO, in qualità di responsabile del servizio;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art.45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/ 2000, si è provveduto ad impegnare le spese per il funzionamento dell'Ente;

DATO ATTO che ex art. 15 D.Lgs n. 36/2023 il Responsabile di Progetto è il Geom. Walter ZUNINO dell'UT.C.;

PREMESSO che:

- con Determina n. 525 del 12.9.2023 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di manutenzione straordinaria, volte al recupero per finalità sociali, dell'abitazione posta al piano quinto, interno 18 del civico 12/b, del Condominio Giardino n. 4 sito in Piazza della Vittoria n. 12 (N.C.E.U. fg. 4/PL mapp. 271. Sub. 34 - CUP G72F22000460, redatto in data 27.2.2023 e revisionato a luglio 2023 da parte del Geom. Walter ZUNINO dell'U.T.C., comportante il costo complessivo di € 47.000,00 di cui € 30.165,92 per lavori a misura, € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 15.834,08 per somme a disposizione della C.A.;
- l'intervento è finanziato per € 37.600,00 con contributo regionale di cui al D.D.G. n. 8321 del 28.12.2022 a favore del Comune di Pietra Ligure a valere sul bando per contributi agli enti locali per il finanziamento di interventi su beni immobili confiscati alla criminalità organizzata - anno 2022 approvato con D.G.R. 790/2022, di cui al Capitolo di entrata 440/158/8 "CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (D.G.R. N. 8321 DEL 28.12.2022)" - accertamento n. 489/2023 con Determina n. 375 del 30.6.2023 e per € 9.400,00 con fondi propri di bilancio (derivanti dall'incameramento degli oneri di urbanizzazione);
- a seguito richiesta di preventivo, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Edile Micalizzi dal 1972 di MICALIZZI Marco e Alberto Snc con sede in via E. De Amicis 27/3A a Pietra Ligure - C.F. e Partita IVA 01866560095 - CIG Z3A3C6D384, come da Determina n. 574 del 9.10.2023 per l'importo al netto del ribasso del -3,500% sull'importo a base d'appalto di € 30.165,92 e quindi per netti € 29.110,00 oltre ad € 1.000,00 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 30.110,00 oltre ad € 3.011,00 per IVA 10%, così per complessivi € 33.121,00;
- il quadro economico veniva conseguentemente così rimodulato:

A)	lavori (a misura)	€ 29.110,00
----	-------------------	----------------

B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (a corpo)	€ <u>1.000,00</u>	
	sommano A+B		€ 30.110,00
C)	Somme a disposizione della C.A. per: lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (acquisto arredi compresa IVA e montaggio)	€	
c1)		10.000,00	
		€	
c2)	oneri fiscali 10% su A+B	3.011,00	
c3)	spese tecniche per : PSC e coordinamento sicurezza in fase esecuzione (IVA e cassa previdenza incluse)	€ 1.500,00	
		€	
c4)	imprevisti in arrotondamento	1.017,49	
c5)	pubblicità	€ 200,00	
		€	
c6)	economia da ribasso	<u>1.161,51</u>	
	sommano C		€ 16.890,00
	TOTALE A + B + C		€ 47.000,00

- come da Determina n. 525 del 12.9.2023, il Geom. Walter ZUNINO è stato incaricato quale Direttore dei lavori, per la tenuta contabilità e redazione Certificato di regolare esecuzione;
- con verbale in data 10.10.2023 si è proceduto alla consegna dei lavori stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 8.12.2023, successivamente posticipato al 31.5.2024 come da scheda inviata in Regione ed accettata dalla stessa;
- come da Determina n. 278 del 21.5.2024 è stata approvata la documentazione redatta in data 7.5.2024 da parte del citato Direttore dei lavori incaricato, costituente la Variante in corso d'opera ai sensi art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che ha comportato la rideterminazione dell'importo contrattuale originario in premessa citato, in netti € 32.477,61 oltre ad € 1.000,00 per oneri della sicurezza, così per € 33.477,61 oltre ad € 3.347,76 per IVA 10%, così per complessivi € 36.825,37 e, pertanto, un'addizione rispetto all'importo di contratto originario pari a netti € 3.367,61 oltre IVA 10% così per € 3.704,37;
- i lavori risultano ultimati il 29.5.2024 come da verbale agli atti d'ufficio;
- con precedente provvedimento di liquidazione n. 73 del 5.6.2024 è stata disposta l'approvazione degli atti contabili redatti dal citato D.L. costituenti lo stato finale delle opere dai quali sono emerse eseguite lavorazioni per netti € 32.477,61 oltre ad € 1.000 per oneri sicurezza, così per € 33.477,61 e con il quale è stata disposta la liquidazione di una prima rata d'acconto per netti € 33.300,00 oltre IVA 10% (fattura n. 8/24 del 1.6.2024);

VISTO il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28) in data 5.6.2024, a firma del citato D.L., dal quale si conferma l'ammontare dei lavori eseguiti in netti € 32.477,61 oltre ad € 1.000 per oneri sicurezza, così per € 33.477,61 dal quale detratto l'ammontare della prima rata d'acconto per netti € 33.300,00, resta un credito di € 167,30 oltre ad € 16,74 per IVA 10% così per complessivi € 184,13;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO altresì l'esito positivo in relazione all'ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' D.M. 143 del 25 giugno 2021 rilasciato da Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili ed acquisito agli atti;

VISTA la fattura n. 13/24 del 24.7.2024 dell'elenco allegato, per la somma complessiva di € 184,13 I.V.A. 10% compresa, imputata al capitolo di spesa ivi indicato del bilancio in corso;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la regolarità del relativo DURC con scadenza 13.8.2024;

VERIFICATA la regolarità delle forniture e/o prestazioni, la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, nonché ogni altro adempimento di legge dal responsabile del servizio di competenza;

CONSIDERATO che l'importo liquidato trova disponibilità sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione dei servizi;

DISPONE

- l'**APPROVAZIONE** del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28) in data 5.6.2024, a firma del D.L., Geom. Walter ZUNINO dell'UT.C., in relazione alle opere di manutenzione straordinaria, volte al recupero per finalità sociali, dell'abitazione posta al piano quinto, interno 18 del civico 12/b, del Condominio Giardino n. 4 sito in Piazza della Vittoria n. 12 (N.C.E.U. fg. 4/PL mapp. 271. Sub. 34 - CUP G72F22000460006 - SmartCIG Z3A3C6D384 dal quale emerge la corretta esecuzione delle stesse per l'importo di netti € 32.477,61 oltre ad € 1.000 per oneri sicurezza, così per € 33.477,61 dal quale detratto l'ammontare della prima rata d'acconto per netti € 33.300,00, resta un credito di € 167,30 oltre ad € 16,74 per IVA 10% così per complessivi € 184,13;
- la conseguente **LIQUIDAZIONE** della fattura n. 13/24 del 24.7.2024 emessa dall'impresa Edile Micalizzi dal 1972 di Micalizzi Marco e Alberto Snc di Pietra Ligure per detto importo complessivo di € 184,13 IVA 10% compresa, come da allegato prospetto di liquidazione;
- l'**APPROVAZIONE** del quadro economico a consuntivo, come di seguito:

A) lavori (a misura)	€ 32.477,61	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (a corpo)	€ 1.000,00	
	sommano A+B	€ 33.477,61
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
c1) (acquisto arredi compresa IVA e montaggio)	€ 10.000,00	
c2) oneri fiscali 10% su A+B	€ 3.347,76	
c3) economia sui lavori	€ 174,63	
	sommano C	€ 13.522,39
	TOTALE A + B + C	€ 47.000,00

mc

IL DIRIGENTE
firmato digitalmente
Dott. Renato FALCO

Pietra Ligure, lì 12/08/2024