



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

**Liq. Area Tecnica**

**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N° 123 DEL 11/09/2024**

Il sottoscritto Dott. Renato FALCO in qualità di responsabile del servizio;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, comma 2 e 3 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- dell'art.45 dello Statuto Comunale;

**PRESO ATTO** del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

**PREMESSO** che:

- con Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 750 del 13.12.2023 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di via San Francesco tra i civici n. 48 e 181 - CUP G75F23000270004, redatto in data 13.12.2023 da parte dell'UT.C. per il costo complessivo di € 108.450,00 di cui € 85.553,36 per lavori, € 1.499,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 21.397,00 per somme a disposizione della C.A., totalmente finanziato con fondi propri di bilancio derivanti da svincolo alberghiero L.R. 1/2008 disponibili al Capitolo 718/23 denominato "RIQUALIFICAZIONE VIA SAN FRANCESCO";
- con Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 800 del 19.12.2023 i lavori venivano affidati alla ditta MINA LUCIANO Sas di Mina Geom. Daniele di Calice Ligure per l'importo, al netto del ribasso del -14,50% sull'importo a base d'appalto di € 85883,36 e quindi per netti € 73.148,12 oltre ad € 1.499,64 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 76.647,76 oltre ad € 16.422,51 per IVA 22%, così per complessivi € 91.047,27 - CIG A03CCD3D98;
- il R.U.P. e Direttore dei lavori è il Geom. Walter ZUNINO dell'U.T.C.;
- con verbale in data 18.3.2024 si è proceduto alla consegna dei lavori, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 6.4.2024;
- il contratto veniva stipulato in data 18.7.2024, rep. N° 735 in forma di scrittura privata;
- in data 29.3.2024 venivano sospesi i lavori per la redazione di una variante ex art. 120, comma 1, lettera c) e comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, approvata con Determina n. 389 del 25.7.2024, che ha comportato la rideterminazione dell'importo contrattuale iniziale in € 85.706,56 oltre ad € 1.680,00 per oneri sicurezza, così per € 87.386,56 oltre ad € 19.225,04 per IVA 22%, per complessivi € 106.611,60 con un aumento di netti € 12.738,80 + IVA 22% nonché la concessione di una proroga di giorni 10;
- per effetto di detta sospensione e proroga, il termine per l'ultimazione dei lavori è stato posticipato a tutto il 18.8.2024;
- i lavori sono stati ultimati in data 5.8.2024;
- con provvedimento di liquidazione n. 115 del 20.8.2024 si è provveduto all'approvazione del 1° S.A.L. pari al finale, a tutto il 5.8.2024 da cui risultano eseguiti lavori per € 87.706,56, e con la quale è stata disposta la liquidazione della prima rata d'acconto per netti € 86.900,00 + IVA 22% (fattura n. 0021EL del 9.8.2024 per l'importo complessivo di € 106.018,00 IVA 22% compresa);

**VISTO** ora il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 4.9.2024 da parte del citato D.L. incaricato, con il quale viene confermato l'importo dei lavori eseguiti in € 86.900,00 + IVA 22% nonché accertata la regolare esecuzione degli stessi e, pertanto, disposta la liquidazione della rata a saldo pari a netti € 428,53 + IVA 22%;

