



Comune di Pietra Ligure

RIVIERA LIGURE DELLE PALME



AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche – CUC - Manutenzioni – Ambiente – protezione Civile

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PEROTTI CON COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" CUP: G73D2300090006 CIG MASTER: A03F15A24C - CIG DERIVATO: B0138A6318

Ditta aggiudicataria: PREVE COSTRUZIONI SPA via Provinciale Boves, 12 - 12018 Roccavione (CN) - Telefono 0171752601 - C.F. e P. IVA 00185120045 - PEC prevecostruzioni@legalmail.it - Email info@prevecostruzioni.com

Contratto: Rep. n. 3229 del 18.04.2024

Importo lavori: € 170.509,10 comprensiva dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa pari € 48.803,04 oltre ad € 5.217,44 quali oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso, così per € 175.726,54 oltre ad € 7.029,06 per IVA 4 %, per complessivi € 182.755,60.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

(di cui all'art. 25 del DM n. 49 del 07 marzo 2018)

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **VENTISEI** del mese di **LUGLIO**, in Pietra ligure (SV), presso il cantiere di Parco Perotti di cui agli interventi in oggetto, il sottoscritto Direttore dei lavori

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica Rep. n° 21 del 23.01.2024 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto in capo all'Impresa in epigrafe;
- che con Verbale in data 5 Marzo 2024 sono stati consegnati i lavori sopra indicati, che devono essere compiuti in 73 (settantatre) giorni con ultimazione dei lavori in data 15/05/2024;
- che con verbale in data 15 marzo 2024 i lavori sopra indicati sono stati sospesi, per interferenze, sul sedime della piazza Perotti, legate al completamento di alcune lavorazioni propedeutiche alla realizzazione del sottopasso pedonale (altro appalto);

- che con verbale in data 03 Aprile 2024 i lavori sopra indicati sono stati ripresi, per cui la nuova data di ultimazione è fissata per il giorno 03/06/2024;
- che con verbale in data 29/05/2024 i lavori sono stati sospesi, per dar seguito alla redazione della modifica n. 1 al progetto esecutivo, richiesta dalla Stazione Appaltante (crf. nota Rif. 28P-24/ISA/mm)
- che in data 29 Maggio le aree sono state consegnate provvisoriamente al comune di Pietra ligure e quindi aperte al pubblico in vista dell'apertura della stagione estiva del 1° giugno.
- che con verbale in data 22 Luglio 2024 i lavori sopra indicati sono stati ripresi, per cui la nuova data di ultimazione è fissata per il giorno 26/07/2024;

DATO ATTO:

- che la modifica n. 1 del Progetto Esecutivo è stata consegnata alla Stazione Appaltante in data 14.07.2024;
- che la Stazione Appaltante, con Determina n. 378 del 18.07.2024 ha approvato la modifica n. 1 al progetto esecutivo;
- che l'impresa esecutrice ha sottoscritto il verbale di sottomissione e tutti gli elaborati della modifica progettuale di cui sopra;
- che in data 26.07.2024 alla presenza del geom. Vincenzo Diliso, in rappresentanza dell'Appaltatore, ha proceduto alla verifica dei lavori eseguiti;

CONSIDERATO

che le lavorazioni ritenute indispensabili per verbalizzare la fine dei lavori ai sensi dell'art. 12 del DL n°49/2018 risultano in data odierna completate.

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 26.07.2024.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, assegna, inoltre, il termine di giorni 60 dalla data del presente verbale, per il completamento delle lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera e che consistono principalmente nelle seguenti lavorazioni:

- Sostituzione di due tratti di pannelli (15m +30m) in rete metallica della recinzione ferroviaria, lato mare.

Si dà atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento

delle lavorazioni sopraindicate.

Si è redatto quindi il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso:

Pietra ligure, 26/07/2024


L'IMPRESA
PREVE COSTRUZIONI S.P.A.


IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Carla Procopio

VISTO: IL R.U.P.
Dott. Arch. Renato Falco

