



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

**Liq. Area Tecnica**

**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N° 133 DEL 07/10/2024**

Il sottoscritto Dott. Renato FALCO, in qualità di responsabile del servizio;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, del combinato disposto degli articoli 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art.45 dello Statuto Comunale;

**PRESO ATTO** del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

**PREMESSO** che:

- con Delibera G.C. n. 1 del 10.1.2023 e successiva Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 15 del 20.1.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza viabilità in località Castagnabanca a seguito di aggravamento di un movimento franoso generatosi nell'evento alluvionale del novembre 2019 - CUP G75F22000030002, redatto in data dicembre 2022 (acquisito al prot. il 9.1.2022 n. 699) da parte di GEOENGINEERING Srl di Torino e Geol. Luana ISELLA e comportante il costo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 950.000,00 per lavori, € 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 235.000,00 per somme a disposizione della C.A.;
- l'intervento risulta interamente finanziato con contributo regionale di cui al Decreto Presidente Regione (decreto commissario delegato) Liguria n. 11 del 23.5.2022 – secondo piano stralcio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 2.1.2018, n. 1 come da accertamento al Capitolo 158/99 "CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN LOCALITA' CASTAGNABANCA" avvenuto con Determina n. 430 del 15.9.2022;
- come da Determina n. 35 del 30.1.2023 i lavori sono stati affidati alla ditta ICOSE SpA di Paroldo (CN) al netto del ribasso del -10,15% sulla somma di € 950.000,00 e quindi per il prezzo complessivo netto risultante di € 853.575,00, oltre ad € 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 868.575,00 oltre ad € 86.857,50 per IVA 10 %, ovvero pari a complessivi € 955.432,50 - CIG 9627805C04;
- il Direttore dei lavori è il Dott. Geol. Luigi MARENCO della Soc. Geo Engineernig Srl di Torino come da Determina n. 15 del 20.1.2023;
- con verbale in data 13.2.2023 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 11.8.2023;
- in data 24.2.2023 veniva sottoscritto il relativo contratto d'appalto rep. N° 3183;
- con Determina n. 421 del 20.7.2023 è stato approvato un 1° S.A.L. a tutto il 16.6.2023, dal quale emergevano eseguite lavorazioni per netti € 356.982,98 compresi oneri per la sicurezza, e con la quale è stata disposta la liquidazione di una prima rata d'acconto per € 355.100,00 + IVA 10%;
- con Determina n. 505 del 31.8.2023 è stata approvata una variante in corso d'opera, ex art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. redatta in data 25.7.2023 dal citato D.L. che ha previsto un maggior importo netto, a misura, dei lavori di modifica di € 100.182,75 comprensivo degli oneri sdi sicurezza e rientra nel limite del 20% (quinto dell'importo del contratto) previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 rispetto all'importo del

contratto originario e con la quale è stata concessa una proroga di sessanta giorni sul termine di ultimazione dei lavori, posticipandolo al 29.11.2023;

- come da verbali agli atti d'ufficio, i lavori risultano ultimati in data 29.11.2023, ovvero in tempo utile, a seguito accertamento avvenuto in data 26.1.2024 anche del completamento delle lavorazioni marginali per il quale era stato concesso un periodo di sessanta giorni, scadente il 28.1.2024;
- con provvedimento di liquidazione n. 55 del 12.4.2024 è stato approvato un 2° S.A.L. a tutto il 26.1.2024, dal quale emergevano eseguite lavorazioni per netti € 965.746,77 compresi oneri per la sicurezza, e con la quale è stata disposta la liquidazione di una seconda rata d'acconto per € 605.800,00 + IVA 10%;

**VISTI** ora i seguenti documenti acquisiti agli atti comunali il 19.9.2024 prot. n. 31643 da parte del citato D.L., depositati agli atti d'ufficio:

- Stato Finale in data 14.6.2024 per lavori a tutto il 29.11.2023 dal quale risultano eseguiti lavori per netti € 950.746,77 oltre ad € 15.000,00 per oneri per la sicurezza, così per € 965.746,77 da cui sono deducendo € 960.900,00 quale ammontare del 1° e 2° certificato di pagamento, resta un credito a saldo di netti € 4.846,77 + IVA 10%, così per complessivi € 5.331,45;
- C.R.E. in data 18.9.2024 con il quale viene sottoscritta la corretta esecuzione dei lavori e confermato l'importo degli stessi come sopra;

**RITENUTI** detti atti meritevoli di approvazione e potersi conseguentemente disporre la liquidazione a saldo all'impresa appaltatrice ICOSE SpA, come da detti documenti e da fattura n. 166/V35 del 30.9.2024 di complessivi € 5.331,45 IVA 10% compresa;

**DATO ATTO** che non sono stati autorizzati subappalti, e che pertanto il credito è interamente dovuto all'impresa ICOSE SpA;

**VISTA** l'attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 emessa in data 11.3.2024 ed acquisita agli atti da parte della Cassa Edile di Savona;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

**VISTA** la regolarità del relativo DURC con scadenza il 24.10.2024;

**VERIFICATA** la regolarità delle forniture e/o prestazioni, la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, nonché ogni altro adempimento di legge dal responsabile del servizio di competenza;

**CONSIDERATO** che l'importo liquidato trova disponibilità sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione dei servizi;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

#### **DISPONE**

**L'APPROVAZIONE** dei seguenti documenti acquisiti agli atti comunali il 19.9.2024 prot. n. 31643 da parte del Direttore dei lavori, Dott. Geol. Luigi MARENCO della Soc. Geo Engineernig Srl di Torino, depositati agli atti d'ufficio, relativamente ai lavori di messa in sicurezza viabilità in località Castagnabanca a seguito di aggravamento di un movimento franoso generatosi nell'evento alluvionale del novembre 2019 - CUP G75F22000030002 - CIG Derivato 9627805C04:

- Stato Finale in data 14.6.2024 per lavori a tutto il 29.11.2023 dal quale risultano eseguiti lavori per netti € 950.746,77 oltre ad € 15.000,00 per oneri per la sicurezza, così per € 965.746,77 da cui sono deducendo € 960.900,00 quale ammontare del 1° e 2° certificato di pagamento, resta un credito a saldo di netti € 4.846,77 + IVA 10%, così per complessivi € 5.331,45;
- C.R.E. in data 18.9.2024 con il quale viene sottoscritta la corretta esecuzione dei lavori e confermato l'importo degli stessi come sopra;

la **LIQUIDAZIONE** della fattura n. 166/V35 del 30.9.2024 emessa dalla ditta ICOSE SpA di Paroldo (CN), come indicata nell'elenco allegato, per l'importo complessivo di € 5.331,45 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta appaltatrice, ICOSE SpA di Paroldo (CN), imputandola al capitolo 690/4 denominato "AGGRAVAMENTO MOVIMENTO FRANOSO POSTO IN LOCALITÀ CASTAGNABANCA CON DEMOLIZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI STRADALI ED INTERRUZIONE DELLA VIABILITÀ A SEGUITO EVENTO METEO AVVERSO DEL 13.6.2020" del corrente bilancio esecutivo. del Bilancio di previsione 2024-2026, esecutivo;

**L'APPROVAZIONE** del quadro economico a consuntivo dell'intervento, come segue:

A)	lavori (a misura)	€ 950.746,77	
B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (a corpo)	€ 15.000,00	
	<b>sommano A+B</b>		<b>€ 965.746,77</b>
C)	Somme a disposizione della C.A. per:		
c1)	spese tecniche relative a:		
-	Relazione e direzione lavori geologica e autorizzativa SIC	€ 17.680,00	
-	sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità. Compresi oneri ed iva	€ 91.099,84	
-	fondo ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 4.879,90	
c2)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 7.359,04	
c3)	rilievi celerimetrici	€ 1.997,00	
c4)	rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e sondaggi	€ 13.898,85	
c5)	contributi ANAC per gara affidamento lavori (€ 375) + affidamento incarico a GEO ENGINEERING (€ 30)	€ 405,00	
c6)	oneri fiscali 10% su A+B	€ 96.574,68	
c7)	economia	€ 358,92	
	<b>sommano C</b>		<b>€ 234.253,23</b>
	<b>TOTALE A + B + C</b>		<b>€ 1.200.000,00</b>

mc

**IL DIRIGENTE**  
**firmato digitalmente**  
Dott. Renato FALCO

Pietra Ligure, lì 07/10/2024