



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

Liq. Area Tecnica

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N° 161 DEL 30/12/2024

Il sottoscritto Dott. Renato FALCO, in qualità di responsabile del servizio;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, del combinato disposto degli articoli 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art.45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/ 2000, si è provveduto ad impegnare le spese per il funzionamento dell'Ente, con particolare riferimento alla Determina n. 45 del 5.2.2024 con la quale è stata affidata la Realizzazione di n. 2 piattaforme elevatrici per sottopasso di collegamento tra Via XXV Aprile e Passeggiata Partigiani - CUP G73D23000130006 nei confronti della ditta INGRAVALLO ASCENSORI Srl con sede in Via S. Giovanni Battista n. 2 ad Alassio (SV) - C.F. e P.IVA 01339880096, per l'offerta quantificata in netti € 73.191,25 oltre ad € 1.070,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 74.261,30 oltre ad € 2.970,45 per IVA 4% così per complessivi € 77.231,75 - CIG B03E4DD4DF assumendo i relativi impegni n. 2256-1/2023 e n. 961/2024 al capitolo di spesa 8230/714/16 denominato "REALIZZAZIONE DI N. 2 PIATTAFORME ELEVATRICI C/O SOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO VIA XXV APRILE E PASSEGGIATA PARTIGIANI " del corrente bilancio;

RICORDATO che:

- il Direttore dei lavori risulta essere la Geom. Loredana Luna come da Determina n. 45 del 5.2.2024;
- in data 11.3.2024 si è proceduto alla consegna dei lavori, in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, sottoscritto successivamente il 27.6.2024, rep. n. 733;
- il tempo utile per dare ultimati i lavori scadeva il 8.7.2024
- con provvedimento di liquidazione n. 59 del 18.4.2024 si è proceduto all'approvazione di un 1° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 26.3.2024 dal quale risultavano eseguiti lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta praticato del -9,00%, di € 36.595,66;
- i lavori sono stati sospesi dal 1.7.2024 al 27.11.2024 posticipando il tempo utile per dare ultimati i lavori a 10.12.2024;
- con Determina n. 386 del 23.7.2024 si è proceduto all'approvazione di una variante per la sola rimodulazione del quadro economico;
- con provvedimento di liquidazione n. 99 del 27.7.2024 si è proceduto all'approvazione di un 2° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 5.7.2024 dal quale risultavano eseguiti lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta praticato del -9,00%, di € 72.053,57;
- come da verbali agli atti d'ufficio, i lavori risultano ultimati in data 2.12.2024, ovvero in tempo utile;

VISTI ora i seguenti documenti redatti il 12.12.2024 da parte del citato D.L., depositati agli atti d'ufficio:

- Stato Finale per lavori a tutto il 2.12.2024 dal quale emergono eseguite lavorazioni per netti € 73.068,31 oltre ad € 1.070,05 così per € 74.138,36 da cui dedotti l'ammontare del 1° e 2° certificato di pagamento per € 72.230,82, resta il credito a saldo di € 1.907,54 + IVA 4% pari a complessivi € 1.983,84;
- C.R.E. con il quale viene sottoscritta la corretta esecuzione dei lavori e confermato l'importo degli stessi come sopra;

ACCERTATO che nelle lavorazioni del presente S.A.L. non sono intervenute ditte subappaltatrici;

RITENUTI detti atti contabili meritevoli di approvazione e poter procedere alla liquidazione del relativo credito, nei confronti della ditta appaltatrice come da fattura n. 431 del 10.12.2024 dell'importo di complessivi € 1.983,84 IVA 4% compresa, ancorché il DURC risulta regolare e con scadenza 15.4.2025;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal CUP G73D23000130006 - CIG B03E4DD4DF;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

VERIFICATA la regolarità delle forniture e/o prestazioni, la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, nonché ogni altro adempimento di legge dal responsabile del servizio di competenza;

CONSIDERATO che l'importo liquidato trova disponibilità sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione dei servizi;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

DISPONE

l'**APPROVAZIONE** dei seguenti documenti redatti dalla Geom. Loredana LUNA il 12.12.2024 e depositati agli atti comunali, relativamente alla Realizzazione di n. 2 piattaforme elevatrici per sottopasso di collegamento tra Via XXV Aprile e Passeggiata Partigiani - CUP G73D23000130006 - CIG B03E4DD4DF:

- Stato Finale per lavori a tutto il 2.12.2024 dal quale emergono eseguite lavorazioni per netti € 73.068,31 oltre ad € 1.070,05 così per € 74.138,36 da cui dedotti l'ammontare del 1° e 2° certificato di pagamento per € 72.230,82, resta il credito a saldo di € 1.907,54 + IVA 4% pari a complessivi € 1.983,84;
- C.R.E. con il quale viene sottoscritta la corretta esecuzione dei lavori e confermato l'importo degli stessi come sopra;

di AUTORIZZARE pertanto la liquidazione di detto credito a saldo nei confronti della ditta appaltatrice INGRAVALLO ASCENSORI Srl di Alassio, come da fattura n° 431 del 10.12.2024, ancorché il DURC risulta regolare e con scadenza 15.4.2025, imputando l'onere al Capitolo 8230/714/16 denominato "REALIZZAZIONE DI N. 2 PIATTAFORME ELEVATRICI C/O SOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO VIA XXV APRILE E PASSEGGIATA PARTIGIANI" del corrente bilancio 2024-2024, esecutivo.

l'**APPROVAZIONE** del quadro economico a consuntivo dell'intervento, come segue:

A)	lavori soggetti a ribasso d'asta (a misura)	€ 73.068,31	
B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (a corpo)	€ 1.070,05	
	sommano A+B		€ 74.138,36
C)	Somme a disposizione della C.A. per:		
c1)	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 16.952,00	
c3)	contributo gara appalto affidamento lavori principali ANAC	€ 35,00	
c4)	funzioni tecniche ex art. 45 Dlgs n. 36/2023	€ 627,09	
c5)	oneri fiscali 4% su lavori e oneri sicurezza	€ 2.965,53	
c6)	economia di spesa	€ 282,02	
	TOTALE A + B + C		€ 20.861,64
			€ 95.000,00

mc

IL DIRIGENTE
firmato digitalmente
Dott. Renato FALCO

Pietra Ligure, li 30/12/2024