



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 46

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 06/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE DEL D.L. SUL CONTO FINALE E C.R.E. E CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALASPORT COMUNALE "B. S. GHIRARDI" SITO IN PIETRA LIGURE, PIAZZA EINAUDI – CUP G74J24000030004 - CIG B2276BD2A9

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

VISTE le deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

DATO ATTO che, relativamente al presente provvedimento, il Dirigente interessato dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/ 2000, si è provveduto ad impegnare le spese per il funzionamento dell'Ente, con particolare riferimento alla Determina n. 340 del 19.6.2024 di aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del palasport comunale "B. S. Ghirardi" sito in Pietra Ligure, piazza Einaudi – CUP G74J24000030004 - CIG B20305EC2A alla ditta Ecolife Servizi Ambientali Unipersonale di Pietra Ligure, per un importo al netto del ribasso del -9,70% sull'importo a base d'appalto di € 249.031,62 e quindi per netti € 224.875,55 oltre ad € 15.493,18 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 240.368,73 oltre ad € 24.036,87 per IVA 10%, così per complessivi € 264.405,60 – assumendo il relativo impegno n. 1134-2/2024 sul bilancio 2024/2026;

RICORDATO che:

- il progettista e Direttore dei lavori è il Dott. Ing. Renato BERTOLINO di Andora, come da Determina n. 318 del 7.6.2024;
- in data 26.4.2024 si è provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
- in data 26.7.2024 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto n. 3242 di rep.;
- con provvedimento di liquidazione n. 119 del 28.8.2024 è stato approvato un 1° S.A.L. a tutto il 21.8.2024 e conseguentemente disposta la liquidazione della 1^ rata d'acconto per netti € 143.171,00 + IVA 10%;
- con Determina n. 459 del 12.9.2024 è stata approvata una variante in corso d'opera ex art. 120, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.36/2023 dei lavori che ha rideterminato il nuovo importo contrattuale in capo alla ditta appaltatrice in € 255.328,12 oltre ad € 15.493,18, così per € 270.821,30 + € 27.082,13 per IVA 10% così per complessivi € 297.903,43, con un incremento di netti € 30.452,56 + IVA 10%, così per € 33.497,83, senza concessione di proroghe sul termine di ultimazione lavori;
- con provvedimento di liquidazione n. 145 del 18.11.2024 è stato approvato un 2° S.A.L. in data 5.12.2024 a tutto il 15.10.2024 e conseguentemente disposta la liquidazione della 2^ rata d'acconto per netti € 126.373,00 + IVA 10%;
- gli stessi risultano ultimati in data 15.10.2024;

VISTI ora i seguenti atti acquisiti gli atti acquisiti il 5.12.2024 prot. n. 41627 e il 16.1.2025, prot. n. 1925 da parte del citato Direttore dei lavori:

- stato finale in data 5.12.2024 per lavori a tutto il 15.10.2024 dal quale emergono eseguite lavorazioni per netti € 255.328,12 oltre ad € 15.493,18 per oneri per la sicurezza, così per € 270.821,30 da cui dedotto l'ammontare dei precedenti certificati di pagamento per € 269.544,00 resta un credito a saldo di € 1.277,30 oltre ad € 127,73 per IVA 10%, pari a complessivi € 1.277,30;
- relazione sul conto finale in data 15.12.2024;
- certificato di regolare esecuzione in data 15.1.2025;

RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione e potersi disporre la liquidazione a saldo;

VISTA la regolarità del relativo DURC con scadenza 18.2.2025;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara B2276BD2A9 e dal CUP G74J24000030004;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2025-2027, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 14.01.2025, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2025 2026-2027;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere in tal senso;

DETERMINA

di PROVVEDERE, per i motivi espressi in narrativa, all'approvazione dei seguenti atti, in relazione ai lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del palasport comunale "B. S. Ghirardi" sito in Pietra Ligure, piazza Einaudi – CUP G74J24000030004 - CIG B2276BD2A9:

- stato finale in data 5.12.2024 per lavori a tutto il 15.10.2024 dal quale emergono eseguite lavorazioni per netti € 255.328,12 oltre ad € 15.493,18 per oneri per la sicurezza, così per € 270.821,30 da cui dedotto l'ammontare dei precedenti certificati di pagamento per € 269.544,00 resta un credito a saldo di € 1.277,30 oltre ad € 127,73 per IVA 10%, pari a complessivi € 1.277,30;
- relazione sul conto finale in data 15.12.2024;
- certificato di regolare esecuzione in data 15.1.2025;

di APPROVARE il quadro economico a consuntivo come segue:

A) IMPORTO LAVORI	€ 255.328,12	
B) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 15.493,18	
	SOMMANO A)+B)	€ 270.821,30
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
c1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi compresi i rimborsi previa fattura - IVA al 10% compresa	€ 4.785,00	
c2) Spese tecniche relative a:		
- redazione Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione (compresa IVA 22% e cassa professionale Inarcassa al 4%)	€ 45.676,80	
- redazione APE post intervento (compresa IVA 22% e cassa professionale Inarcassa al 4%)	€ 2.537,60	
- Spese tecniche relative a redazione variante	€ 4.440,80	
c3) contributo gara ANAC	€ 250,00	
c4) Spese funzioni tecniche ex art. 45 Dlgs n. 36/23	€ 1.402,12	
c5) Iva al 10% su A1 + A2	€ 27.082,13	
c6) economia sull'intervento	€ 4,25	
	SOMMANO C)	€ 86.178,70
	TOTALE COMPLESSIVO A)+B)+C)	€ 357.000,00

di DEMANDARE a successivo provvedimento la liquidazione a saldo a favore dell'impresa appaltatrice;

di DARE ATTO che:

- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa, e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

mc

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Dott. Renato FALCO