



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 157

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 10/03/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE DEL D.L. SUL CONTO FINALE, C.R.E. E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE ED INFRASTRUTTURALE DI VIALE REPUBBLICA - CUP G77H22002880002 - CIG B4305E3479

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

VISTE le deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

DATO ATTO che, relativamente al presente provvedimento, il Dirigente interessato dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che:

- ex art. 5 Legge 7.8.1990, n. 241 il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente;
- ex art. 15 D.Lgs n. 36/2023 il Responsabile di Progetto è il sottoscritto Dirigente;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 533 del 22.10.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione strutturale ed infrastrutturale di viale Repubblica - CUP G77H22002880002, redatto in data ottobre 2024 da parte di S.G.S. PROGETTI per il costo complessivo di € 510.000,00 di cui € 385.050,96 per lavori, € 8.137,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 116.811,94 per somme a disposizione della C.A.;
- con la stessa determina è stato istituito l'ufficio di direzione lavori, nominato il Geom. Silvano REPETTO quale Direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione addetto a redazione e tenuta dei documenti contabili, ed incaricato per la redazione del Certificato di regolare esecuzione e l'Arch. Sonia ARNESE quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

- l'opera risulta finanziata con contributo regionale a valere su risorse FSC 2021-2027 a copertura interventi di cui all'Accordo per la coesione FSC 2021/2027 siglato tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Liguria in data 22.9.2023 di cui agli accertamenti n. 757/2024 per € 8.576,50 e n. 367/2025 per € 501.423,50 al Capitolo 440/158/10 (Determina n. 492 del 1.10.2024), risultante in bilancio al capitolo 724/7 denominato "denominato "SISTEMAZIONE STRUTTURALE ED INFRASTRUTTURALE DI VIALE REPUBBLICA" del bilancio in corso;
- come da Determina n. 629 del 12.12.2024 i lavori venivano affidati alla ditta ICOSE SpA di Paroldo (CN), per un importo, al netto del ribasso del -7,520 % sull'importo a base d'appalto di € 385.050,96 e quindi per netti € 356.095,12 comprensiva dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa pari € 5.000,00, oltre ad € 8.137,10 quali oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso, così per € 364.232,23 oltre ad € 80.131,09 per IVA 22 %, per complessivi € 444.363,3 - CIG B4305E3479;
- in data 7.3.2025 veniva sottoscritto il relativo contratto d'appalto n° 3250 di rep.;
- con verbale in data 26.3.2025 si è proceduto alla consegna dei lavori, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 24.6.2025;
- con Determina n. 251 del 14.5.2025 è stato approvato il 1° S.A.L. per lavori a tutto il 6.5.2025;
- per redazione perizia di variante i lavori sono stati sospesi dal 24.6.2025 al 17.9.2025 posticipando il termine per l'ultimazione degli stessi al 28.9.2025;
- con Determina n. 430 del 21.8.2025 è stata approvata una variante redatta il 12.8.2025 ex art.120, comma 1, lettera b) punti 1) e 2) del D.Lgs. n. 36/2023 che ha rideterminato l'importo dei lavori rispetto a quello contrattuale iniziale, in netti € 376.787,93 (già ribassato) oltre ad € 8.137,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 384.925,03 oltre ad € 84.683,51 per IVA 22%, così per complessivi € 469.683,54, con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 20.692,80 + IVA 22% così per € 25.320,22, rientranti nel quinto d'obbligo contrattuale;
- con Determina n. 676 del 18.12.2025 è stato approvato il 2° S.A.L. per lavori a tutto il 27.9.2025;
- i lavori sono stati ultimati in data 27.9.2025, in tempo utile contrattuale;

VISTI ora i seguenti atti acclarati al protocollo comunale il 17.2.2026 al n. 6474 da parte del citato Direttore dei lavori:

- stato finale in data 13.2.2026 per lavori a tutto il 27.9.2025 dal quale emergono eseguite lavorazioni per netti € 384.858,61 da cui dedotti gli acconti corrisposti per € 382.325,00 ed il saldo negativo per aggiornamento prezzi di € 884,79, resta il credito di € 1.648,82 oltre IVA 22%;
- certificato di regolare esecuzione in data 16.2.2026;

RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione e potersi disporre, con successivo separato atto, alla liquidazione a saldo;

VISTI:

- la regolarità del relativo DURC con scadenza 18.6.2026;
- l'esito positivo di cui all'attestazione di congruità ex D.M. 143 del 25.6.2021 emessa il 11.2.2026 dalla Cassa Edile di Savona – prot. n. SV00/5017951731/41/C;

RILEVATO altresì che non sono intervenuti sub-appaltatori;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal CUP G77H22002880002 e dal CIG B4305E3479;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE le Deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 44 del 23.12.2025, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2026-2028, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2026-2028;
- della Giunta Comunale n. 157 del 30.12.2025, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2026-2027-2028;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere in tal senso;

DETERMINA

di PROVVEDERE, per i motivi espressi in narrativa, all'approvazione dei seguenti atti, in relazione ai lavori di sistemazione strutturale ed infrastrutturale di viale Repubblica - CUP G77H22002880002 - CIG B4305E3479:

- stato finale in data 13.2.2026 per lavori a tutto il 27.9.2025 dal quale emergono eseguite lavorazioni per netti € 384.858,61 da cui dedotti gli acconti corrisposti per € 382.325,00 ed il saldo negativo per aggiornamento prezzi di € 884,79, resta il credito di € 1.648,82 oltre IVA 22%;
- certificato di regolare esecuzione in data 16.2.2026;

acquisiti al protocollo comunale da parte del Direttore dei lavori Geom. Silvano REPETTO;

di APPROVARE il seguente quadro economico a consuntivo:

A) importo netto per lavori	€ 376.721,51	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.137,10	
	sommano A+B	€ 384.858,61
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) oneri fiscali 22% su A+B	€ 84.668,89	
c2) Spese di gara, imprevisti	€ 616,00	
c3) spese tecniche per :		
- progettazione completa/DL/contabilità/certificato regolare esecuzione/CSE comprensive di oneri previdenziali e fiscali	€ 17.293,50	
- redazione variante comprensive di oneri previdenziali e fiscali	€ 2.690,10	
- spettanze art. 45 D.Lgs.n. 36/2023	€ 1.747,97	
c4) aggiornamento prezzi	€ 10.631,87	
c5) economia sull'intervento	€ 7.493,06	
	sommano C	€ 125.141,39
	TOTALE A + B + C	€ 510.000,00

di **DEMANDARE** a successivo provvedimento la liquidazione a saldo a favore dell'impresa appaltatrice;

di **DARE ATTO** che:

- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa, e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di **DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

mc

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dott. Renato FALCO