



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 5

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 11/01/2023

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO OPERE A MARE A SEGUITO DI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NELL'OTTOBRE 2018 (O.C.D.P.C. 558/2018 N. 67/2020) MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DISSIPATRICE E IL RIPASCIMENTO DELL'ARENILE LUNGO IL TRATTO DI LITORALE COMPRESO TRA LA FOCE DEL RIO RANZI E IL CONFINE CON IL COMUNE DI LOANO - CUP G71H20000060002 - CIG 9061036B71 - CONCESSIONE PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA APPALTRICE SILVANO & C SRL DI SANREMO

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO:

- del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, così come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2020;
- dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;
- della Deliberazione G.C. n. 183 del 29.11.2019, riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente, successivamente modificata con delibera di G.C. n. 98 del 23.07.2020;

DATO ATTO che sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 32 del 03.02.2022 venivano affidati all'impresa di costruzioni SILVANO & C. Srl di Sanremo l'intervento di ripristino opere a mare a seguito di eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nell'ottobre 2018 (O.C.D.P.C. 558/2018 n. 67/2020) mediante la realizzazione di una barriera dissipatrice e il ripascimento dell'arenile lungo il tratto di litorale compreso tra la foce del rio Ranzi e il confine con il Comune di Loano - CUP G71H20000060002 - CIG 9061036B71, a fronte dell'offerta economica pari a € 692.237,48 comprensiva dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa pari ad € 5.880,00, oltre ad € 2.322,58 quali oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso, così per € 694.560,06 oltre ad € 69.456,00 per IVA 10 %, per complessivi € 764.016,06;
- in data 14.04.2022 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto n° 3147 di repertorio;
- come da verbale in data 06.05.2022, agli atti d'ufficio, si è proceduto alla consegna dei lavori che dovendo essere ultimati nel tempo utile di 150 giorni non potevano protrarsi oltre la data del 02.10.2022;
- i lavori sono stati sospesi dal 20.06.2022 al 04.10.2022 come da verbali agli atti d'ufficio;

- per effetto di tale sospensione, la scadenza del tempo utile per dare ultimati gli stessi è stata posticipata a tutto il 17.01.2023;
- con Determina Area Tecnica n° 407 del 02.09.2022 è stato approvato un 1° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 19.06.2022, dalla quale emergevano eseguite lavorazioni netti € 297.788,80 da cui dedotti € 1.488,94 per ritenuta infortuni 0,5%, € 59.740,76 per anticipazione 20%, resta un credito di € 236.559,09 oltre ad € 23.655,91 per IVA 10%, così per complessivi € 260.215,00;

PRESO ATTO della nota acquisita agli atti comunali in data 10.01.2023, prot. n. 963, con la quale l'anzidetta impresa esecutrice ha richiesto una proroga di giorni 30 (trenta) del sopracitato termine di "ultimazione lavori", causa le avverse condizioni meteo marine occorse in tutto il periodo dei lavori che ne hanno impedito il regolare svolgimento e provocato ritardi sul cronoprogramma previsto;

VISTA la relazione riservata del direttore dei lavori, Ing. Pietro MISURALE acquisita agli atti comunali in data 10.01.2023, prot. n. 936 con la quale vengono condivise le motivazioni addotte dell'impresa appaltatrice in ordine alla proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori richiesta;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi, Geom. Loredana LUNA, sulla base delle considerazioni sopra esposte, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 30 (trenta) giorni rispetto al termine del 17.01.2023 al momento previsto per l'ultimazione dei lavori, ovvero con scadenza il 16.02.2023;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal CUP G71H20000060002 - CIG 9090336E90;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

di CONCEDERE ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, una proroga di 30 (TRENTA) giorni rispetto al termine del 17.01.2023 al momento previsto per l'ultimazione delle opere ripristino opere a mare a seguito di eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nell'ottobre 2018 (O.C.D.P.C. 558/2018 n. 67/2020) mediante la realizzazione di una barriera dissipatrice e il ripascimento dell'arenile lungo il tratto di litorale compreso tra la foce del rio Ranzi e il confine con il Comune di Loano; il nuovo termine di fine lavori rimane pertanto fissato nella data del 16.02.2023;

di TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori ed all'impresa esecutrice;

di DARE ATTO che:

- detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale;
- il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Il-mc

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
FALCO RENATO