



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Rep. n. 144

### **AREA TECNICA**

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 29/03/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE 1° ED UNICO S.A.L., PARI AL FINALE, C.R.E., RELATIVAMENTE ALLE OPERE MURARIE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO CON STRUTTURE LUDICHE ADATTE ANCHE A BAMBINI CON DISABILITÀ LUDICO - MOTORIE A GARANZIA DELL'INTERAZIONE E SOCIALIZZAZIONE E DELLO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ COGNITIVE - LUNGOMARE XX SETTEMBRE - CUP G77D22000220006 - SMART CIG Z45387244E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO A SALDO ALLA DITTA APPALTRICE TRE TORRI COSTRUZIONI SRLS UNINOMINALE DI ALBENGA**

#### **IL DIRIGENTE**

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

#### **PRESO ATTO:**

- del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, così come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2020 e prorogato sino alla scadenza del mandato del Sindaco, con provvedimento sindacale n. 11 del 04.07.2022;
- dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;
- della Deliberazione G.C. n. 79 del 15.06.2021 riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente;
- dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### **DATO ATTO** che:

- sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 nonché degli artt. 4 e 5 della Legge 07.08.1990, n° 241 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 risulta essere il sottoscritto Dirigente;

#### **PREMESSO** che:

- con Delibera di G.C. n. 94 del 3.6.2022, parzialmente rettificata con Delibera G.C. n. 105 del 28.6.2022 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto dall'Arch. Piera Tassara, Istruttore Tecnico del Comune di Pietra Ligure, per la realizzazione di un nuovo Parco Giochi Inclusivo con strutture ludiche adatte anche a bambini con disabilità ludico motorie a garanzia dell'interazione, della socializzazione e dello sviluppo delle facoltà cognitive – Lungomare XX Settembre – CUP G77D22000220006, comportante l'importo complessivo di € 115.000,00;
- con Determina Dirigenziale n. 457 del 6.10.2022 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di che trattasi, redatto da parte del citato tecnico, comportante il medesimo costo complessivo di € 115.000,00, di cui € 84.015,00 per lavori, € 1.242,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 29.742,27 per somme a disposizione della C.A.;

- l'opera risulta finanziata per € 87.500,00 con fondi propri di bilancio (derivanti dall'incameramento degli oneri di urbanizzazione), per € 2.000,00 con contributo di associazione (capitolo entrata 150/1 - reversale n. 898 del 31.12.2022) e per la restante quota di € 25.000,00 con contributo regionale, a titolo di contributo per la realizzazione di interventi diretti a favorire l'inclusione delle persone con disabilità DGR 295/2022 a seguito di comunicazione prot. 29339 del 4/10/2022 dicui alla Determina n. 84 del 21.10.2022;
- con Determina n. 485 del 20.10.2022 veniva istituito l'Ufficio di Direzione lavori, nominando l'Arch. Piera TASSARA dell'U.T.C. quale Direttore dei lavori con delega alla tenuta dei libri contabili;
- come da Determina n. 486 del 21.10.2022, le opere specialistiche di realizzazione dei giochi venivano affidate alla ditta HOLZHOF SRL di Mezzolombardo (TN), per un importo di € 79.700,00, ovvero per il (ribasso del 5,136 %) sull'importo a base d'appalto di € 84.015,00 oltre € 1.242,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 80.942,73 oltre ad € 3.237,71 per IVA 4%, per un totale complessivo di € 84.180,44;
- con Determina n. 523 del 4/11/2022 venivano affidati alla ditta TRE TORRI COSTRUZIONI Srl di Albenga (SV) i lavori di realizzazione esclusive opere edilizie propedeutiche alla realizzazione del parco giochi e dei lavori succitati, per l'importo di € 22.551,80, ovvero per il (ribasso del 11,33%) sull'importo a base d'appalto di € 25.433,41 oltre € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 23.551,80 oltre ad € 942,07 per IVA 4%, per un totale complessivo di € 24.493,87;
- il quadro economico veniva conseguentemente così rimodulato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO IN €
<b>A</b>	Importo delle lavorazioni	84.015,00
	A detrarre importo ribasso d'asta del 5,136 %	4315
	<b>sommano</b>	<b>79.700,00</b>
<b>B</b>	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.242,73
<b>A+B</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>80.942,73</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
c1	Somma a disposizione per opere edilizie di adeguamento della passeggiata e del parco giochi attuali a quello di nuova realizzazione IVA al 4% compresa	24.493,87
c2	spese di coordinamento alla sicurezza in cantiere in fase di progettazione ed esecuzione iva al 22% ed altri oneri fiscali compresi	1.500,00
c3	fondo art. 113 D.Lgs. N°50/2016	1.798,81
c4	spese di pubblicità ANAC	30,00
c5	Iva ed oneri al 4% su A+B	3.237,71
c6	Economie da ribasso d'asta	3.476,88
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>34.057,27</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B+C</b>	<b>115.000,00</b>

**DATO ATTO** che, per quanto riguarda le opere murarie propedeutiche ai lavori principali, affidate alla ditta TRE TORRI COSTRUZIONI Srl:

- con verbale in data 10.11.2022 si procedeva alla consegna dei lavori che dovevano essere terminati entro il 8.1.2023;
- con Determina n. 83 del 24.2.2023 veniva approvata la documentazione costituente la Perizia Suppletiva di Variante in corso d'opera ai sensi art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con un'addizione rispetto all'importo di contratto originario pari a € 1.589,51 comprensivi di Iva al 4% e la concessione di una proroga di giorni 90 a partire dalla data di presa in consegna anticipata dell'opera alla predetta ditta, posticipando il termine per l'ultimazione dei lavori al 28.3.2023;
- in data 21.3.2023 è stata accertata l'ultimazione dei lavori;

**VISTI** ora la documentazione di seguito elencata, redatta da parte del citato D.L. incaricato, depositata agli atti d'ufficio:

- Stato Finale in data 21.3.2023 per lavori a tutto il 21.3.2023, dal quale risultano eseguiti lavori per netti € 24.080,17 oltre ad € 1.000,00 per oneri sicurezza, così per € 25.080,17 + IVA 4% (€ 1.003,21);
- "Relazione lavori sul conto finale", unico atto comprendente anche il "Certificato di regolare esecuzione", in data 22.3.2023, dalla quale si evince che l'impresa ha regolarmente eseguito le lavorazioni affidatole, a regola d'arte ed in conformità a quanto prescritto, per l'importo sopra citato e che pertanto è possibile procedere alla liquidazione di detto credito residuo a saldo;

**DATO ATTO** che nelle lavorazioni non sono intervenuti subappaltatori;

**RITENUTI** detti atti contabili meritevoli di approvazione e poter procedere alla liquidazione del relativo credito, nell'importo di € 26.083,37 IVA 4% compresa nei confronti di TRE TORRI COSTRUZIONI Srl, come da fattura n° 9/2023 del 27.3.2023, ancorchè il DURC risulta regolare e con scadenza 6.6.2023;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal CUP G77D22000220006 e dal CIG Z45387244E;

**ESERCITATO** il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTE** le Deliberazioni:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08.04.2022, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2022-2024, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.lgs 126/2014 e dal D.M. 18.5.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2022-2024;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 14.06.2022, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Performance, per gli esercizi, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi indicati nel DUP, ed assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 775, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 – Suppl. Ord. N. 43 del 29.12.2022, il quale ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

**RITENUTA** l'opportunità di procedere in tal senso;

**VISTI** altresì:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per la stipula dei contratti;

#### **DETERMINA**

**di APPROVARE** la documentazione di seguito elencata, redatta da parte del D.L. incaricato, Arch. Piera TASSARA dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativamente alle opere murarie propedeutiche alla realizzazione di un parco giochi inclusivo con strutture ludiche adatte anche a bambini con disabilità ludico - motorie a garanzia dell'interazione e socializzazione e dello sviluppo delle facoltà cognitive - lungomare XX Settembre - CUP G77D22000220006 - Smart CIG Z45387244E:

- Stato Finale in data 21.3.2023 per lavori a tutto il 21.3.2023, dal quale risultano eseguiti lavori per netti € 24.080,17 oltre ad € 1.000,00 per oneri sicurezza, così per € 25.080,17 + IVA 4% (€ 1.003,21);
- "Relazione lavori sul conto finale", unico atto comprendente anche il "Certificato di regolare esecuzione", in data 22.3.2023, dalla quale si evince che l'impresa ha regolarmente eseguito le lavorazioni affidatole, a regola d'arte ed in conformità a quanto prescritto, per l'importo sopra citato e che pertanto è possibile procedere alla liquidazione di detto credito residuo a saldo,

depositata agli atti d'ufficio;

**di AUTORIZZARE** pertanto la liquidazione di detto credito nell'importo di € 26.083,37 IVA 4% compresa nei confronti di TRE TORRI COSTRUZIONI Srl, come da fattura n° 9/2023 del 27.3.2023, ancorchè il DURC risulta regolare e con scadenza 6.6.2023, imputando l'onere sull'impegno n. 1625-6/2022 e 165-11/2022 al Capitolo 680/1 "RISTRUTTURAZIONE PARCHI GIOCHI PER BAMBINI" del Bilancio di previsione 2023-2025, in corso di formazione;

**di DARE ATTO** che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**di TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;

**di DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

#### **AVVERTE**

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

mc

**IL DIRIGENTE**  
Firmato digitalmente  
FALCO RENATO