



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 147

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 29/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE 1° ED UNICO S.A.L., PARI AL FINALE E C.R.E. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO CON STRUTTURE LUDICHE ADATTE ANCHE A BAMBINI CON DISABILITÀ LUDICO - MOTORIE A GARANZIA DELL'INTERAZIONE E SOCIALIZZAZIONE E DELLO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ COGNITIVE - LUNGO MARE XX SETTEMBRE - CUP G77D22000220006 - CIG 9436715F8E E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO A SALDO ALLA DITTA APPALTATRICE HOLZHOF SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN) E SUBAPPALTATRICE SABET SRL DI SAN PIETRO IN GU (PD)

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO:

- del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, così come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2020 e prorogato sino alla scadenza del mandato del Sindaco, con provvedimento sindacale n. 11 del 04.07.2022;
- dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;
- della Deliberazione G.C. n. 79 del 15.06.2021 riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente;
- dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che:

- sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 nonché degli artt. 4 e 5 della Legge 07.08.1990, n° 241 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 risulta essere il sottoscritto Dirigente;

PREMESSO che:

- con Delibera di G.C. n. 94 del 3.6.2022, parzialmente rettificata con Delibera G.C. n. 105 del 28.6.2022 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto dall'Arch. Piera Tassara, Istruttore Tecnico del Comune di Pietra Ligure, per la realizzazione di un nuovo Parco Giochi Inclusivo con strutture ludiche adatte anche a bambini con disabilità ludico motorie a garanzia dell'interazione, della socializzazione e dello sviluppo delle facoltà cognitive – Lungomare XX Settembre – CUP G77D22000220006, comportante l'importo complessivo di € 115.000,00;
- con Determina Dirigenziale n. 457 del 6.10.2022 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di che trattasi, redatto da parte del citato tecnico, comportante il medesimo costo complessivo di € 115.000,00, di cui €

84.015,00 per lavori, € 1.242,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 29.742,27 per somme a disposizione della C.A.;

- l'opera risulta finanziata per € 87.500,00 con fondi propri di bilancio (derivanti dall'incameramento degli oneri di urbanizzazione), per € 2.000,00 con contributo di associazione (capitolo entrata 150/1 - reversale n. 898 del 31.12.2022) e per la restante quota di € 25.000,00 con contributo regionale, a titolo di contributo per la realizzazione di interventi diretti a favorire l'inclusione delle persone con disabilità DGR 295/2022 a seguito di comunicazione prot. 29339 del 4/10/2022 di cui alla Determina n. 84 del 21.10.2022;
- con Determina n. 485 del 20.10.2022 veniva istituito l'Ufficio di Direzione lavori, nominando l'Arch. Piera TASSARA dell'U.T.C. quale Direttore dei lavori con delega alla tenuta dei libri contabili;
- come da Determina n. 486 del 21.10.2022, le opere specialistiche di realizzazione dei giochi venivano affidate alla ditta HOLZHOF SRL di Mezzolombardo (TN), per un importo di € 79.700,00, ovvero per il (ribasso del 5,136 %) sull'importo a base d'appalto di € 84.015,00 oltre € 1.242,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 80.942,73 oltre ad € 3.237,71 per IVA 4%, per un totale complessivo di € 84.180,44;
- con Determina n. 523 del 4/11/2022 venivano affidati alla ditta TRE TORRI COSTRUZIONI SRL di Albenga (SV) i lavori di realizzazione esclusive opere edilizie propedeutiche alla realizzazione del parco giochi e dei lavori succitati, per l'importo di € 22.551,80, ovvero per il (ribasso del 11,33%) sull'importo a base d'appalto di € 25.433,41 oltre € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 23.551,80 oltre ad € 942,07 per IVA 4%, per un totale complessivo di € 24.493,87;
- il quadro economico veniva conseguentemente così rimodulato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO IN €
A	Importo delle lavorazioni	84.015,00
	A detrarre importo ribasso d'asta del 5,136 %	4315
	sommano	79.700,00
B	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.242,73
A+B	IMPORTO TOTALE	80.942,73
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
c1	Somma a disposizione per opere edilizie di adeguamento della passeggiata e del parco giochi attuali a quello di nuova realizzazione IVA al 4% compresa	24.493,87
c2	spese di coordinamento alla sicurezza in cantiere in fase di progettazione ed esecuzione iva al 22% ed altri oneri fiscali compresi	1.500,00
c3	fondo art. 113 D.Lgs. N°50/2016	1.798,81
c4	spese di pubblicità ANAC	30,00
c5	Iva ed oneri al 4% su A+B	3.237,71
c6	Economie da ribasso d'asta	3.476,88
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	34.057,27
	TOTALE GENERALE A+B+C	115.000,00

DATO ATTO che, per quanto riguarda i lavori principali, affidati alla ditta HOLZHOF Srl:

- il contratto è stato stipulato in data 20.1.2023, rep. n. 3180;
- con verbale in data 13.12.2022 si procedeva alla consegna dei lavori che dovevano essere terminati entro il 10.02.2023;
- in data 29.12.2022 è stata accertata l'ultimazione dei lavori;
- con Determina n. 612 del 7.12.2022 veniva autorizzata la stessa ad affidare in subappalto, parte dei lavori principali ad essa appaltati, relativi alla fornitura e posa in opera di nuove attrezzature e pavimentazione anti trauma nei confronti dell'impresa individuale ditta SABET Srl con sede in via Tasca, 1 – 3 San Pietro in Gu (PD) - P.I. 04516330281 per importo di netti € 24.000,00 oltre IVA, comprensiva di oneri per la sicurezza (€ 1.242,73);

VISTI ora la documentazione di seguito elencata, redatta da parte del citato D.L. incaricato, depositata agli atti d'ufficio:

- Stato Finale in data 19.1.2023 per lavori a tutto il 29.12.2022, dal quale risultano eseguiti lavori per netti € 75.951,91 oltre ad € 1.242,73 per oneri sicurezza, così per € 77.194,64 + IVA 4% (€ 3.087,78);
- "Relazione lavori sul conto finale", unico atto comprendente anche il "Certificato di regolare esecuzione", in data 23.2.2023, dalla quale si evince che l'impresa ha regolarmente eseguito le lavorazioni affidatole, a regola d'arte ed in conformità a quanto prescritto, per l'importo sopra citato e che pertanto è possibile procedere alla liquidazione di detto credito residuo a saldo;

DATO ATTO che nelle lavorazioni è intervenuta la ditta SABET Srl quale subappaltatrice, la quale ha eseguito lavorazioni per un ammontare di € 2.400,00 oltre IVA;

RICORDATO che le liquidazioni dei lavori affidati in subappalto devono avvenire nei riguardi della ditta subappaltatrice, come previsto dall'art. 105, comma 13, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, emettendo distinti mandati di pagamento, di cui il primo nei confronti dell'impresa affidataria, e gli altri nei confronti della ditta subappaltatrice;

RITENUTI detti atti contabili meritevoli di approvazione e poter procedere alla liquidazione del relativo credito, come di seguito:

- € 77.882,42 IVA 4% compresa nei confronti di HOLZHOF Srl, come da fattura n° 261 del 28.2.2023 (già dedotta dell'importo del subappalto), ancorchè il DURC risulta regolare e con scadenza 6.6.2023;

- € 2.400,00 nei confronti di SABET Srl, come da fattura n° 16 del 19.1.2023, ancorchè il DURC risulta regolare e con scadenza 22.6.2023;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal CUP G77D22000220006 e dal CIG 9436715F8E;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE le Deliberazioni:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08.04.2022, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2022-2024, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.lgs 126/2014 e dal D.M. 18.5.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2022-2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 14.06.2022, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Performance, per gli esercizi, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi indicati nel DUP, ed assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 775, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 – Suppl. Ord. N. 43 del 29.12.2022, il quale ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

RITENUTA l'opportunità di procedere in tal senso;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per la stipula dei contratti;

DETERMINA

di APPROVARE la documentazione di seguito elencata, redatta da parte del D.L. incaricato, Arch. Piera TASSARA dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativamente ai lavori di realizzazione di un parco giochi inclusivo con strutture ludiche adatte anche a bambini con disabilità ludico - motorie a garanzia dell'interazione e socializzazione e dello sviluppo delle facoltà cognitive - lungomare XX Settembre - CUP G77D22000220006 - CIG 9436715F8E:

- Stato Finale in data 19.1.2023 per lavori a tutto il 29.12.2022, dal quale risultano eseguiti lavori per netti € 75.951,91 oltre ad € 1.242,73 per oneri sicurezza, così per € 77.194,64 + IVA 4% (€ 3.087,78);
- "Relazione lavori sul conto finale", unico atto comprendente anche il "Certificato di regolare esecuzione", in data 23.2.2023, dalla quale si evince che l'impresa ha regolarmente eseguito le lavorazioni affidatole, a regola d'arte ed in conformità a quanto prescritto, per l'importo sopra citato e che pertanto è possibile procedere alla liquidazione di detto credito residuo a saldo,

depositata agli atti d'ufficio;

di AUTORIZZARE pertanto la liquidazione di detto credito come di seguito:

- € 77.882,42 IVA 4% compresa nei confronti di HOLZHOF Srl, come da fattura n° 261 del 28.2.2023 (già dedotta dell'importo del subappalto), ancorchè il DURC risulta regolare e con scadenza 6.6.2023;
- € 2.400,00 nei confronti di SABET Srl, come da fattura n° 16 del 19.1.2023, ancorchè il DURC risulta regolare e con scadenza 22.6.2023,

imputando l'onere sull'impegno n. 1625-4/2022 al Capitolo 680/1 "RISTRUTTURAZIONE PARCHI GIOCHI PER BAMBINI" del Bilancio di previsione 2023-2025, in corso di formazione;

di APPROVARE il quadro economico dell'opera a consuntivo, come di seguito:

A) lavori (a misura)	€ 75.951,91	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.242,73	
sommano A+B		€ 77.194,64
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 31.110,74	
c2) spese per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 1.260,00	
c3) IVA 4% su A + B	€ 3.087,79	
c4) contributo ANAC	€ 30,00	
c5) Fondo ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 1.538,60	
c6) economia sull'intervento	€ 778,23	
sommano C		€ 37.805,36

di DISIMPEGNARE, conseguentemente, la somma di € 3.898,02 dall'impegno n. 1625-4/2022 al Capitolo 680/1 che va invece ad aggiungersi alla voce "lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" ai fini dell'acquisto di un ulteriore gioco a molla con successivo atto;

di DARE ATTO che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;

di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

mc

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente

FALCO RENATO