



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 206

### AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 27/04/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE DEL D.L. SUL CONTO FINALE, C.R.E. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE ED INFRASTRUTTURALE DI UN TRATTO DI VIA PINEE - LOTTO 2 - CUP G77H21000980002 - CIG 925274136C E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO A SALDO ALL'IMPRESA GIORDANO COSTRUZIONI SRL DI MONDOVÌ - FATTURA N. 18/PA DEL 26.4.2023 DI COMPLESSIVI € 5.838,31 IVA 4% COMPRESA**

#### IL DIRIGENTE

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

#### **PRESO ATTO:**

- del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, così come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2020 e prorogato sino alla scadenza del mandato del Sindaco, con provvedimento sindacale n. 11 del 04.07.2022;
- dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;
- della Deliberazione G.C. n. 79 del 15.06.2021 riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente;
- dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### **DATO ATTO** che:

- sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 nonché degli artt. 4 e 5 della Legge 07.08.1990, n° 241 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 risulta essere il sottoscritto Dirigente;

#### **PREMESSO** che:

- con Determina Area Tecnica n. 254 del 26.5.2022 si è provveduto all'affidamento dei lavori di sistemazione strutturale ed infrastrutturale di un tratto di via Pinee – Lotto 2 - CUP G77H21000980002 - CIG 925274136C, in capo all'impresa GIORDANO COSTRUZIONI Srl - via Duca d'Aosta, 46 - 12084 Mondovì - C.F. e P.IVA 02885440046, per l'offerta, al netto del ribasso del -2,17% sull'importo a base d'appalto di € 194.356,65 e quindi per netti €190.139,11 comprensiva dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa pari ad € 1.900,00, oltre ad € 7.565,60 quali oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso, così per € 197.704,71 oltre ad € 7.908,19 per IVA 4 %, per complessivi € 205.612,90, impegnando le somme disponibili in Bilancio come di seguito:

Soggetto	Anno	Imp / Sub	Missione Programma titolo	Voce	Cap.	Art.	Importo €	Cig
Giordano Costruzioni srl	2022	918/2	10.05.02	8230	730	12	€ 205.612,90	925274136C

- in data 9.8.2022 è stato sottoscritto il contratto rep n° 3162;
- è stata effettuata la consegna dei lavori in data 26.10.2022 stabilendo il termine utile per dare ultimati gli stessi al 23.2.2023;
- il Direttore dei lavori risulta essere il Geom. Silvano REPETTO dello S.G.S. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE di Savona, come da Determina Area Tecnica n° 237 del 17.5.2022;
- con Determina n. 42 del 31.1.2023 si è proceduto ad autorizzare l'Impresa GIORDANO COSTRUZIONI Srl ad affidare in SUBAPPALTO, parte dei lavori principali ad essa appaltati, quali il rifacimento manto stradale e segnaletica nell'ambito dei lavori nei confronti della ditta BARBERA Srl di Villanova di Mondovì, per importo di netti € 30.000,00, comprensiva di € 1.800,00 quali oneri per la sicurezza;
- i lavori risultano ultimati in data 23.2.2023 come da relativo verbale agli atti;
- con Determina n. 92 del 6.3.2023 è stato approvato un 1° S.A.L., per lavori a tutto il 8.2.2023, nel quale non sono intervenuti subappaltatori e dal quale risultavano eseguiti lavori per netti € 122.195,34 comprensivi di € 7.565,60 quali oneri per la sicurezza, e con la quale è stata liquidata una prima rata d'acconto di € 121.500,00 + IVA 4%;
- con Determina n. 165 del 7.4.2023 è stato approvato un 2° S.A.L., per lavori a tutto il 24.3.2023, nel quale sono intervenuti subappaltatori e dal quale risultavano eseguiti lavori per netti € 192.918,95 comprensive degli oneri per la sicurezza, e con la quale è stata liquidata una seconda rata d'acconto di € 70.400,00 + IVA 4%;
- i lavori non hanno subito sospensioni;

**VISTI** ora la documentazione di seguito elencata, redatta da parte del citato D.L. incaricato, acquisita agli atti comunali il 08.02.2023, prot. n. 4369 e depositata agli atti d'ufficio:

- Stato Finale in data 19.04.2023 dal quale risultano eseguiti lavori a tutto il 23.2.2023 per netti € 197.513,76 compresi oneri per la sicurezza, da cui dedotti € 191.900,00 quale ammontare dei precedenti certificati di pagamento, resta il credito residuo a saldo di netti € 5.613,76 oltre IVA 4%;
- "Relazione lavori sul conto finale", unico atto comprendente anche il "Certificato di regolare esecuzione", in data 19.04.2023, dalla quale si evince che l'impresa ha regolarmente eseguito le lavorazioni affidatole, a regola d'arte ed in conformità a quanto prescritto, per l'importo sopra citato e che pertanto è possibile procedere alla liquidazione di detto risulta credito residuo a saldo;

**DATO ATTO** che nelle lavorazione non sono intervenuti subappaltatori e, pertanto, l'intero ammontare del credito residuo a saldo verrà corrisposto alla ditta GIORDANO COSTRUZIONI Srl, come da fattura n. 18/PA del 26.4.2023 per l'importo complessivo di € 5.838,31 IVA 4% compresa;

**RITENUTI** detti elaborati meritevoli di approvazione e potersi disporre pertanto la liquidazione del credito residuo a saldo, ancorché il DURC risulta regolare con scadenza 13.06.2023;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal CUP 7H21000980002 e dal CIG 925274136C;

**ESERCITATO** il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTE** le Deliberazioni:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08.04.2022, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2022-2024, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.lgs 126/2014 e dal D.M. 18.5.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2022-2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 14.06.2022, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Performance, per gli esercizi, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi indicati nel DUP, ed assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 775, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 – Suppl. Ord. N. 43 del 29.12.2022, il quale ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

**RITENUTA** l'opportunità di procedere in tal senso;

**VISTI** altresì:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per la stipula dei contratti;

#### **DETERMINA**

**di APPROVARE** la documentazione di seguito elencata, redatta da parte del D.L. incaricato, Geom. Silvano Repetto dello S.G.S. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE di Savona, relativamente ai lavori di sistemazione strutturale ed infrastrutturale di un tratto di via Pinee – Lotto 2 - CUP G77H21000980002 - CIG 925274136C:

- Stato Finale in data 19.04.2023 dal quale risultano eseguiti lavori a tutto il 23.2.2023 per netti € 197.513,76 compresi oneri per la sicurezza, da cui dedotti € 191.900,00 quale ammontare dei precedenti certificati di pagamento, resta il credito residuo a saldo di netti € 5.613,76 oltre IVA 4%;
- "Relazione lavori sul conto finale", unico atto comprendente anche il "Certificato di regolare esecuzione", in data 19.04.2023, dalla quale si evince che l'impresa ha regolarmente eseguito le lavorazioni affidatole, a regola d'arte ed in

conformità a quanto prescritto, per l'importo sopra citato e che pertanto è possibile procedere alla liquidazione di detto risulta credito residuo a saldo;

**di AUTORIZZARE** pertanto la liquidazione del predetto credito nei confronti dell'impresa appaltatrice GIORDANO COSTRUZIONI Srl di Mondovì, come dai citati atti e relativa fattura n. 18/PA del 26.4.2023 per l'importo complessivo di € 5.838,31 IVA 4% compresa, ancorchè il DURC risulta regolare con scadenza 13.06.2023, imputando l'onere al Capitolo 730/12 denominato "SISTEMAZIONE STRUTTURALE ED INFRASTRUTTURALE DI VIA PINEE" del Bilancio di previsione 2023-2025, in corso di formazione;

**di APPROVARE** il quadro economico dell'opera a consuntivo, come di seguito:

A)	importo lavori (a misura)	€ 189.948,16	
B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.565,60	
	sommano A+B		€ 197.513,76
C)	Somme a disposizione della C.A. per:		
c1)	oneri fiscali 4% su A+B	€ 7.900,55	
c2)	acquisizione aree, acquisto corpi illuminanti e pali	€ 13.351,87	
c3)	spese di gara ANAC	€ 225,00	
c4)	spese tecniche per :		
-	progettazione completa/DL/contabilità/certificato regolare		
-	esecuzione/CSE comprensive di oneri previdenziali e fiscali	€ 19.844,04	
-	spettanze art. 113 D.Lgs.n. 50/2016	€ 1.579,55	
c5)	economia sull'intervento	€ 4.585,23	
	sommano C		€ 47.486,24
	TOTALE A + B + C		€ 245.000,00

**di DARE ATTO** che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**di TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;

**di DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

#### AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

mc

**IL DIRIGENTE**  
Firmato digitalmente  
FALCO RENATO