



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

**Liq. Area Tecnica**

**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N° 16 DEL 19/01/2024**

Il sottoscritto **Fabio BASSO** in qualità di TITOLARE DI POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE del Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

**PRESO ATTO:**

- del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019, con il quale è stato conferito al Dott. Renato Falco l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, così come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2020 e prorogato sino alla scadenza del mandato del Sindaco, con provvedimento sindacale n. 11 del 04.07.2022;
- altresì della temporanea assenza del suddetto Dirigente e che lo stesso viene sostituito dal Titolare di Posizione di Elevata Qualificazione, Sig. Fabio Basso, incaricato dal Dirigente in data 29.12.2023;
- delle Deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;
- dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

**DATO ATTO** che, relativamente al presente provvedimento, l'interessato dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

**VISTO** l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**DATO ATTO** che ex art. 15 D.Lgs n. 36/2023 il Responsabile di Progetto è il Dirigente Dott. Renato FALCO;

**PREMESSO** che:

- con Determina Dirigenziale n. 505 del 28.10.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione ed abbattimento delle barriere architettoniche dell'area circostante il ponte vecchio della Madonna - CUP G76C22000000005, redatto in data agosto 2022 da parte del professionista incaricato, Dott. Ing. Giovanni MURAGLIA di Finale Ligure, comportante il costo complessivo di € 245.000,00 di cui € 185.000,00 per lavori, € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 55.000,00 per somme a disposizione della C.A.;
- con la stessa determina è stato istituito l'ufficio di direzione lavori, nominato la Geom. Loredana LUNA quale Direttore dei lavori, addetto alla redazione e tenuta della contabilità e redazione C.R.E., e il Dott. Ing. Giovanni MURAGLIA quale Direttore Operativo e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione;

- l'opera risulta interamente finanziata con devoluzione di quota parte del mutuo passivo stipulato con la Cassa DD.PP. SpA di Roma di complessivi € 2.737.221,57 posizione n. 4372296/00 concesso il 20.7.2000, a suo tempo finalizzato a finanziare la costruzione del ponte sul torrente Maremola e costruzione parcheggi, come deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta n. 112 del 5.7.2022 - autorizzato il 11.10.2022 - accertamento n. 684/2022 del 17.10.2022 al cap. entrata 170/2 "DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP." del bilancio in corso;
- come da Determina n. 547 del 17.11.2022 i lavori venivano affidati alla ditta F.lli GAROFALO Srl di Albenga, al netto del ribasso del -15% sull'importo a base d'appalto di € 185.000,00 e quindi per netti € 157.250,00 oltre ad € 100.605,00 per costo del personale non soggetto a ribasso, € 5.000,00 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 162.500,00 oltre ad € 6.490,00 per IVA 4%, così per complessivi € 168.740,00;
- con verbale in data 15.12.2022 si è proceduto alla consegna dei lavori, in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 7.6.2023;
- in data 30.3.2023 veniva sottoscritto il relativo contratto n° 3196 di rep.;
- a seguito di varie sospensioni e riprese dei lavori, come da verbali depositati agli atti d'ufficio, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato posticipato al 29.10.2023;
- come da Determina n. 577 del 9.10.2023 è stata approvata una perizia Suppletiva di Variante in corso d'opera ai sensi art. 106, comma 1 lettera c) punti 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., redatta in data 6.10.2023 da parte del citato D.L. incaricato, che ha comportato la rideterminazione dell'importo contrattuale originario in premessa citata, in netti € 206.636,88 oltre ad € 8.265,48 per IVA 4% per un totale complessivo di € 214.902,36, l'introduzione di n. 35 nuovi prezzi unitari e la modifica della durata del contratto concedendo un maggiore periodo di 40 giorni;
- con provvedimento di liquidazione n. 75 del 25.10.2023 si è provveduto all'approvazione di un 1° S.A.L. per lavori a tutto il 13.10.2023 - da cui risultavano eseguite lavorazioni per un ammontare di netti € 162.626,30, e con il quale è stata disposta la liquidazione di una prima rata d'acconto per netti € 161.813,17 oltre ad € 6.472,53 per IVA 4%, così per complessivi € 168.285,70 (fattura n° 57/PA del 16.10.2023);

**RICORDATO** altresì che sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- con Determina n. 175 del 13.4.2023 nei confronti della ditta CONSORZIO PAVESMAC POSE di Peveragno, per posa di autobloccanti e porfido ricostruito, rientranti nella Categoria OG3, per un importo presunto di netti € 8.500,00 oltre IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza;
- con Determina n. 188 del 18.4.2023 e successiva integrativa n. 453 del 1.8.2023 nei confronti dell'ARTIGIANO EDILE KARTAL AHMET di Imperia per manodopera per realizzazione di intonaco e opere accessorie, per un importo presunto di netti € 18.000,00 oltre IVA, comprensivo di € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza;

**VISTA** la documentazione redatta in data 19.11.2023 dal citato D.L.:

- stato finale in data 19.12.2023 per lavori a tutto il 7.12.2023 - da cui risultano eseguite lavorazioni per un ammontare di netti € 206.108,75, da cui detraendo l'ammontare del certificato di pagamento n. 1 per netti € 161.813,17 resta un credito di netti € 44.295,58 oltre ad € 1.771,82 per IVA 4%, così per complessivi € 46.067,40;
- Relazione del D.L. sul conto finale, unico atto comprendente il verbale di visita di controllo ed il certificato di regolare esecuzione, dalla quale si evince che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti e che si può pertanto procedere alla liquidazione dell'importo, come sopra citato, di € 44.295,58 oltre IVA 4%;

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione e potersi disporre la liquidazione delle relative fatture n° 69/PA del 19.12.2023 e n° 5/PA del 16.1.2024 di complessivi € 46.067,40, emesse dall'impresa appaltatrice, F.lli GAROFALO Srl di Albenga, imputandole al capitolo di spesa 718/22 denominato "RIQUALIFICAZIONE AREE IN PROSSIMITA' DEL PONTE DELLA MADONNINA" del bilancio in corso;

**CONSIDERATO** che nel S.A.L. in questione non sono intervenute ditte subappaltatrici;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la regolarità del relativo DURC con scadenza 7.2.2024;

**VERIFICATA** la regolarità delle prestazioni, la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, nonché ogni altro adempimento di legge dal responsabile del servizio di competenza;

**CONSIDERATO** che l'importo liquidato trova disponibilità sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione dei servizi;

**DISPONE**

**di APPROVARE** gli elaborati di seguito elencati, redatti in data 19.12.2023 dalla Geom. Loredana LUNA dell'U.T.C.,

quale Direttore dei lavori di riqualificazione ed abbattimento delle barriere architettoniche dell'area circostante il ponte vecchio della Madonnina - CUP G76C22000000005 - CIG 9493961875:

- stato finale in data 19.12.2023 per lavori a tutto il 7.12.2023 - da cui risultano eseguite lavorazioni per un ammontare di netti € 206.108,75, da cui detraendo l'ammontare del certificato di pagamento n. 1 per netti € 161.813,17 resta un credito di netti € 44.295,58 oltre ad € 1.771,82 per IVA 4%, così per complessivi € 46.067,40;
- Relazione del D.L. sul conto finale, unico atto comprendente il verbale di visita di controllo ed il certificato di regolare esecuzione, dalla quale si evince che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti e che si può pertanto procedere alla liquidazione dell'importo, come sopra citato, di € 44.295,58 oltre IVA 4%;

di **DISPORRE**, conseguentemente la liquidazione delle relative fatture n° 69/PA del 19.12.2023 e n° 5/PA del 16.1.2024 di complessivi € 46.067,40, emesse dall'impresa appaltatrice, F.lli GAROFALO Srl di Albenga, imputandole al capitolo di spesa 718/22 denominato "RIQUALIFICAZIONE AREE IN PROSSIMITA' DEL PONTE DELLA MADONNINA" del bilancio in corso;

di **APPROVARE** il quadro economico a consuntivo come di seguito:

A)	lavori (a misura)	€ 201.108,75	
B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00	
	sommano A+B		€ 206.108,75
C)	Somme a disposizione della C.A. per: allacciamenti ed interferenze coi pubblici servizi, adeguamento		
c1)	emessa a norma impianto illuminazione pubblica, sostituzione punti luce, segnaletica verticale	€ 12.142,43	
c2)	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	
c3)	rilievi planaltimetrici	€ 1.028,17	
c4)	spese tecniche per :		
-	progettazione + coordinamento sicurezza in fase progettazione	€ 11.136,81	
-	sicurezza in fase esecuzione + Direttore Operativo + tenuta dei libri contabili	€ 3.000,00	
-	fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 1.648,73	
c5)	contributo ANAC per affidamento lavori	€ 225,00	
c6)	oneri fiscali 4% su A+B	€ 8.244,35	
c7)	economia sui lavori	€ 1.465,76	
	sommano C		€ 38.891,25
	TOTALE A + B + C		€ 245.000,00

**p. IL DIRIGENTE**  
**Dott. Renato FALCO**  
**IL TITOLARE DI POSIZIONE DI ELEVATA**  
**QUALIFICAZIONE**  
**del Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche -**  
**CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile**  
**firmato digitalmente**  
**Fabio BASSO**

Pietra Ligure, li 19/01/2024