



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 426

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 19/08/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE D.L. SUL CONTO FINALE E C.R.E. RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE DI VIA D.G. BADO CON COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP G73D24000110004 - CIG B4EC181E45 - IMPRESA APPALTATRICE MINA LUCIANO SAS DI CALICE LIGURE (SV)

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al Dott. Renato Falco l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

VISTE le Deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

DATO ATTO che, relativamente al presente provvedimento, il sottoscritto interessato dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PREMESSO che:

- il Responsabile Unico di Progetto, ex art. 15 D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. è il Geom. Walter ZUNINO;
- con Determina Dirigenziale n. 599 del 2.12.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di una porzione di Via D.G. Bado con costruzione di marciapiede per abbattimento barriere architettoniche- CUP G73D24000110004, redatto in data 27 novembre 2024 da parte del Geom. Walter ZUNINO comportante il costo complessivo di € 102.000,00 di cui € 90.825,78 per lavori, € 1.603,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 9.570,88 per somme a disposizione della C.A.;
- con la stessa determina è stato istituito l'ufficio di direzione lavori, nominando lo stesso progettista quale Direttore dei lavori, addetto a redazione e tenuta dei documenti contabili, ed incaricato per la redazione del Certificato di regolare esecuzione e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

- l'opera risulta finanziata per la somma di € 80.100,00 con fondi propri di bilancio (oneri urbanizzazione - interamente finanziati con cap E 140/99 di cui € 46.954,00 derivanti da avanzo vincolato ed € 33.146,00 in competenza) ed € 21.900,00 con diverso utilizzo di quota parte del mutuo contratto con la Cassa DD.PP. posizione n. 6224847, come da comunicazione di quest'ultima prot. N. 2194698/24 rif. n. 41389 del 9.12.2024 - Capitolo Entrata 170/2 "DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP." accertamento n. 1691/2024;
- come da Determina n. 685 del 20.12.2024 i lavori venivano affidati all'IMPRESA MINA LUCIANO SAS di Mina Geom. Daniele & C. corrente in Loc. Secca 2 a Boissano (SV) - Codice Fiscale e Partita IVA 01373260098 - CIG B4EC181E45, per un importo di € 83.378,07, oltre ad € 1.603,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 84.981,41 oltre ad € 3.399,26 per IVA 4%, ovvero pari a complessivi € 88.380,67 assumendo i relativi impegni n. 1948-2/2024 e 1949-1/2024 al Capitolo 8230/719/4 denominato "Riqualificazione urbanistica tratto Via Bado";
- in data 17.02.2025 veniva sottoscritto il relativo contratto d'appalto n° 771 di rep.;
- con verbale in data 10.02.2025 si è proceduto alla consegna dei lavori, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 26.03.2025 prorogata al 15.5.2025 a seguito di sospensione dei lavori per redazione di variante;
- i lavori risultano terminati il 14.5.2025, in tempo utile contrattuale;
- con Determina n. 339 del 1.7.2025 veniva approvata la documentazione redatta in data 14.5.2025 da parte del D.L. costituente il 1° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 14.5.2025, dalla quale risultano eseguiti lavori per netti € 92.689,88 oltre ad € 1.603,34, così per € 94.293,22 e disposta la liquidazione della prima rata d'acconto per netti € 93.800,00 + € 3.752,00 per IVA 4%, così per complessivi € 97.552,00 come dal certificato di pagamento n. 1, liquidata con provvedimento n. 67 del 8.7.2025;

VISTA ora la documentazione di seguito redatta in data 28.7.2025 dal citato D.L. incaricato, depositata agli atti d'ufficio:

- Relazione sul conto finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTI :

- il DURC regolare con scadenza 15.11.2025;
- l'esito positivo dell'attestato rilasciato ex D.M. 143 del 25 giugno 2021 dalla Cassa Edile di Savona in data 8.8.2025 prot. n. 202501360SV00/3;

RITENUTI detti atti meritevoli di approvazione e poter procedere alla liquidazione del relativo credito a saldo, pari a € 493,22 + IVA 4% con successivo separato provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal CUP G73D24000110004 e dal CIG B4EC181E45;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2025-2027, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 14.01.2025, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere in tal senso;

DETERMINA

di APPROVARE la documentazione redatta in data 28.7.2025 da parte del D.L. incaricato, Geom. Valter ZUNINO, depositata agli atti d'ufficio, costituente la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di riqualificazione di una porzione di via D.G. Bado (tratto posto in fregio a via Garibaldi) con costruzione di marciapiede per abbattimento barriere architettoniche- CUP G73D24000110004 - CIG B4EC181E45;

di DISPORRE conseguentemente, con successivo separato provvedimento, la liquidazione del credito residuo a saldo pari a € 493,22 + IVA 4%;

di APPROVARE il seguente quadro economico a consuntivo dell'intervento:

A) importo lavori a misura	€ 92.689,88	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 1.603,34</u>	
	sommano A+B	€ 94.293,22
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) oneri fiscali 4% su A+B	€ 3.771,73	
c2) contributo ANAC	€ 35,00	
c3) rilievi, accertamenti, indagini	€ 1.281,00	
c4) spese tecniche per :		
- C.S.E. (oneri previdenziali e fiscali compresi)	€ 1.199,08	
- accantonamento fondo art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 1.347,42	

c5) economia su intervento

€ 72,55

sommano C
TOTALE A + B + C

€ 7.706,78
€ 102.000,00

di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

mc

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dott. Renato FALCO