



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 246

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 23/04/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE DEL D.L. SUL CONTO FINALE, C.R.E. E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE ED INFRASTRUTTURALE DI VIA CORNICE - VIA RANZI - CUP G75F21001490002 - CIG B45D9B11EC

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

VISTE le deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

DATO ATTO che, relativamente al presente provvedimento, il Dirigente interessato dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che:

- ex art. 5 Legge 7.8.1990, n. 241 il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente;
- ex art. 15 D.Lgs n. 36/2023 il Responsabile di Progetto è il sottoscritto Dirigente;

PREMESSO che:

- il Responsabile Unico di Progetto, ex art. 15 D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. è il sottoscritto Dirigente;
- con Determina Dirigenziale n. 582 del 19.11.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione strutturale ed infrastrutturale di via Cornice - via Ranzi - CUP G75F21001490002, redatto in data 18 ottobre 2024 da parte di S.G.S. PROGETTI per il costo complessivo di € 324.000,00 di cui € 245.090,41 per lavori, € 8.182,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 70.727,27 per somme a disposizione della C.A.;
- con la stessa determina è stato istituito l'ufficio di direzione lavori, nominato il Geom. Silvano REPETTO quale Direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione addetto a redazione e tenuta dei documenti contabili, ed incaricato

per la redazione del Certificato di regolare esecuzione e l'Arch. Sonia ARNESE quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

- l'opera risulta interamente finanziata con contributo regionale a valere su risorse FSC 2021-2027 a copertura interventi di cui all'Accordo per la coesione FSC 2021/2027 siglato tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Liguria in data 22.9.2023 di cui agli accertamenti n. 754/2024 al Capitolo 440/158/11 (Determina n. 491 del 1.10.2024), risultante in bilancio al capitolo 724/11 denominato "CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE STRUTTURALE ED INFRASTRUTTURALE VIA CORNICE - VIA RANZI" del bilancio in corso;
- come da Determina n. 679 del 18.12.2024 i lavori venivano affidati alla ditta PREVE COSTRUZIONI SpA di Roccavione (CN), per un importo, al netto del ribasso del - 7,00% sull'importo a base d'appalto di € 245.090,41 e quindi per netti € 227.934,08 oltre ad € 8.182,32 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 236.116,40 oltre ad € 51.94,61 per IVA 22%, così per complessivi € 288.062,01 - CIG B45D9B11EC;
- in data 4.3.2025 veniva sottoscritto il relativo contratto d'appalto n° 3249 di rep.;
- con verbale in data 7.4.2025 si è proceduto alla consegna dei lavori, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 6.6.2025;
- i lavori sono stati sospesi dal 5.6.2025 al 7.9.2025 per la necessità di redigere una perizia di variante in corso d'opera;
- con Determina n. 429 del 20.8.2025 è stata approvata una perizia di variante ex art. 120, comma 1, lettera b) punti 1) e 2) del D.Lgs. n.36/2023 che ha determinato la rimodulazione dell'importo contrattuale in netti € 236.516,81 già al netto del ribasso del -7,00% oltre ad € 12.026,94 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 248.543,75 oltre ad € 54.679,62 per IVA 22%, così per complessivi € 303.223,37 e la concessione di una proroga di 10 giorni per l'esecuzione dei lavori suppletivi previsti nella stessa, posticipando la scadenza del tempo utile contrattuale al 19.9.2025;
- i lavori sono stati ultimati il 15.9.2025, in tempo utile;
- con Determina n. 366 del 10.7.2025 è stato approvato il 1° SAL;
- con Determina n. 579 del 11.11.2025 è stato approvato il 2° SAL;
- i lavori sono stati ultimati in data 15.9.2025, in tempo utile contrattuale;

VISTI ora i seguenti atti acclarati al protocollo comunale il 10.2.2026 al n. 5487 da parte del citato Direttore dei lavori:

- stato finale in data 3.2.2026 per lavori a tutto il 15.9.2025 dal quale emergono eseguite lavorazioni per netti € 248.178,08 da cui dedotto l'ammontare dei certificati già corrisposti pari ad € 246.900,00, resta un credito di netti € 1.278,08 oltre IVA 22%;
- certificato di regolare esecuzione in data 9.2.2026;

RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione e potersi disporre, con successivo separato atto, alla liquidazione a saldo;

VISTI:

- la regolarità del relativo DURC con scadenza 18.6.2026;
- l'esito positivo di cui all'attestazione di congruità ex D.M. 143 del 25.6.2021 emessa il 15.4.2026 dalla Cassa Edile di Savona – prot. n. 202600550SV00/3;

RILEVATO altresì che non sono intervenuti sub-appaltatori;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal CUP G75F21001490002 e dal CIG B45D9B11EC;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE le Deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 44 del 23.12.2025, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2026-2028, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2026-2028;
- della Giunta Comunale n. 157 del 30.12.2025, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2026-2027-2028;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere in tal senso;

DETERMINA

di PROVVEDERE, per i motivi espressi in narrativa, all'approvazione dei seguenti atti, in relazione ai lavori di sistemazione strutturale ed infrastrutturale di via Cornice - via Ranzi - CUP G75F21001490002 - CIG B45D9B11EC:

- stato finale in data 3.2.2026 per lavori a tutto il 15.9.2025 dal quale emergono eseguite lavorazioni per netti € 248.178,08 da cui dedotto l'ammontare dei certificati già corrisposti pari ad € 246.900,00, resta un credito di netti € 1.278,08 oltre IVA 22%;
- certificato di regolare esecuzione in data 9.2.2026;

acquisiti al protocollo comunale da parte del Direttore dei lavori Geom. Silvano REPETTO;

di APPROVARE il seguente quadro economico a consuntivo:

A)	lavori (a misura)	€ 236.731,50	
B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.446,58	
	sommano A+B		€ 248.178,08
C)	Somme a disposizione della C.A. per:		
c1)	oneri fiscali 22% su A+B	€ 54.599,18	
c2)	contributo ANAC	€ 250,00	
c3)	spese tecniche per :		
-	progettazione esecutiva/DL/contabilità/certificato regolare esecuzione/CSE comprensive di oneri previdenziali e fiscali	€ 10.760,40	
-	redazione variante comprensive di oneri previdenziali e fiscali	€ 1.739,60	
-	spettanze art. 45 D.Lgs.n. 36/2023	€ 1.125,95	
c4)	aggiornamento dei prezzi	€ 6.119,40	
c5)	forniture previste in progetto ed escluse dall'appalto (targa)	€ 366,00	
c6)	economia sull'intervento	€ 861,39	
	sommano C		€ 75.821,92
	TOTALE A + B + C		€ 324.000,00

di DEMANDARE a successivo provvedimento la liquidazione a saldo a favore dell'impresa appaltatrice;

di DARE ATTO che:

- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa, e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

mc

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dott. Renato FALCO