



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 342

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 20/06/2023

OGGETTO: PNRR M2.C4.I2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ALLARGAMENTO DI VIA NAZARIO SAURO FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE ED ALLA DISCIPLINA DELLE ACQUE METEORICHE IN RELAZIONE ALLA PRESENZA DEL LIMITROFO TORRENTE MAREMOLA - LOTTO 2 - CUP G77H20000820005 - CIG 9259 471531 - CONCESSIONE DI PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA APPALTATRICE ECOEDILE SRL DI MAGLIOLO

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO:

- del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, così come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2020;
- dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;
- della Deliberazione G.C. n. 183 del 29.11.2019, riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente, successivamente modificata con delibera di G.C. n. 98 del 23.07.2020;

DATO ATTO che sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

PREMESSO che:

- con Determina Area Tecnica n. 262 del 31.5.2022 si è provveduto all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro finalizzati al miglioramento del traffico veicolare e pedonale ed alla disciplina delle acque meteoriche in relazione alla presenza del limitrofo torrente Maremola - LOTTO 2 - CUP G77H20000820005 - CIG 9259471531 in capo alla ditta ECOEDILE Srl con sede in via Mazzini, 34/1 a Magliolo (SV) – C.F. e P.IVA 01091130094, per l'importo al netto del ribasso del -6,5% sull'importo a base d'appalto di € 689.511,70 e quindi per netti € 644.693,44 oltre ad € 34.698,47 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 679.391,91 oltre ad € 10.897,41 per IVA 4%, € 40.695,67 per IVA 10%, così per complessivi € 730.984,99;
- in data 29.7.2022 è stato sottoscritto il contratto n° 3161 di rep.;
- è stata effettuata la consegna dei lavori il 27.9.2022 con previsione di ultimazione al 28.6.2023;
- ad oggi non sono stati richiesti né autorizzati subappalti;

- il Direttore dei lavori, coordinatrice della sicurezza in fase di esecuzione, incaricato per la tenuta contabilità, risulta essere il Dott. Ing. Pierluigi VALLE, incaricato come da Determina n. 245 del 23.5.2022;
- con Determina n. 94 del 6.3.2023 è stato approvato un 1° Stato di avanzamento lavori a tutto il 17.02.2023;

PRESO ATTO della nota acquisita agli atti comunali in data 19.6.2023, prot. n. 18057, con la quale l'anzidetta impresa esecutrice ha richiesto una proroga di giorni 60 (sessanta) del sopracitato termine di "ultimazione lavori", a causa dell'intralcio al completamento del tratto centrale dell'ampliamento per presenza di impianti ENEL della adiacente centrale, con ritardo da parte dell'Ente nel rilascio delle autorizzazioni e nello spostamento di quanto di propria competenza;

VISTO il parere favorevole espresso dal direttore dei lavori, Ing. Pierluigi VALLE, acquisito agli atti comunali in data 19.6.2023, con il quale vengono condivise le motivazioni addotte dell'impresa appaltatrice in ordine alla proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori richiesta;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi, sulla base delle considerazioni sopra esposte, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 60 (sessanta) giorni rispetto al termine del 28.6.2023 al momento previsto per l'ultimazione dei lavori, ovvero con scadenza il 27.8.2023;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal CUP G77H20000820005 e dal CIG 9259471531;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

di CONCEDERE ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, una ulteriore proroga di 60 (SESSANTA) giorni rispetto al termine del 28.06.2023 al momento previsto per l'ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed allargamento di Via Nazario Sauro finalizzati al miglioramento del traffico veicolare e pedonale ed alla disciplina delle acque meteoriche in relazione alla presenza del limitrofo torrente Maremola - PNRR M2.C4.I2.2 - LOTTO 2 - CUP G77H20000820005 - CIG 9259471531; il nuovo termine di fine lavori rimane pertanto fissato nella data del 27.8.2023;

di TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori ed all'impresa esecutrice;

di DARE ATTO che:

- detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale;
- il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

mc

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
FALCO RENATO