



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 505

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 31/08/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, EX ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ IN LOCALITÀ CASTAGNABANCA A SEGUITO DI AGGRAVAMENTO DI UN MOVIMENTO FRANOSO GENERATOSI NELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 2019 - CUP G75F22000030002 - CIG DERIVATO 9627805C04

IL T.P.O. DEL SETTORE

Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche – Manutenzioni – Ambiente – Protezione Civile – CUC

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO:

- del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019, con il quale è stato conferito al Dr. Renato Falco l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, così come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2020 e prorogato sino alla scadenza del mandato del Sindaco, con provvedimento sindacale n.11 del 04.07.2022;
- della temporanea assenza del suddetto Dirigente e che lo stesso viene sostituito dal Titolare di Posizione Organizzativa Fabio Basso incaricato dal Dirigente in data 23.12.2022;
- dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;
- delle Deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e n. 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;
- dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che:

- sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;
- ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 07.8.1990, n° 241 il Responsabile del procedimento è il Dirigente Dott. Renato Falco;

PREMESSO che:

- con Delibera G.C. n. 1 del 10.1.2023 e successiva Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 15 del 20.1.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza viabilità in località Castagnabanca a seguito di aggravamento di un movimento franoso generatosi nell'evento alluvionale del novembre 2019 - CUP G75F22000030002, redatto in data dicembre 2022 (acquisito al prot. il 9.1.2022 n. 699) da parte di GEOENGINEERING Srl di Torino e Geol. Luana ISELLA e comportante il costo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 950.000,00 per lavori, € 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 235.000,00 per somme a disposizione della C.A.;
- l'intervento risulta interamente finanziato con contributo regionale di cui al Decreto Presidente Regione (decreto commissario delegato) Liguria n. 11 del 23.5.2022 – secondo piano stralcio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 2.1.2018, n. 1 come da accertamento n. 627/2022 al Capitolo 158/99 "CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN LOCALITA' CASTAGNABANCA" avvenuto con Determina n. 430 del 15.9.2022;
- come da Determina n. 35 del 30.1.2023 i lavori sono stati affidati alla ditta ICOSE SpA di Paroldo (CN) al netto del ribasso del -10,15% sulla somma di € 950.000,00 e quindi per il prezzo complessivo netto risultante di € 853.575,00, oltre ad € 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 868.575,00 oltre ad € 86.857,50 per IVA 10 %, ovvero pari a complessivi € 955.432,50 - CIG 9627805C04;
- il quadro economico veniva conseguentemente così rimodulato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO IN €
A	Importo lavoro (a misura)	€ 853.575,00
B	Oneri di sicurezza	€ 15.000,00
A+B	IMPORTO A BASE D'APPALTO	€ 868.575,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
c1)	Spese tecniche relative a: - relazione e direzione lavori geologica e autorizzativa sic,	€ 21.569,60
-	sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità. Compresi oneri ed iva	€ 91.099,84
-	fondo ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 5.174,84
c2)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.500,00
c3)	Rilievi celerimetrici	€ 1.997,00
c4)	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e sondaggi	€ 10.970,85
c5)	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 1.000,00
c6)	Imprevisti	€ 3.812,87
c7)	Contributo ANAC	€ 375,00
c8)	Oneri fiscali 10% su A+B	€ 86.857,50
c9)	Economie da ribasso	€ 106.067,50
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 331.425,00
	TOTALE GENERALE A+B+C	€ 1.200.000,00

- il Direttore dei lavori è il Dott. Geol. Luigi MARENCO della Soc. Geo Engineernig Srl di Torino come da Determina n. 15 del 20.1.2023;
- con verbale in data 13.2.2023 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 11.8.2023;
- in data 24.2.2023 veniva sottoscritto il relativo contratto d'appalto rep. n° 3183;
- durante le fasi di scavo iniziali e con successivi specifici pozzetti esplorativi, è stata evidenziata l'erodibilità dei materiali presenti in tale settore, che rendono necessaria l'esecuzione di interventi di presidio mediante blocchi da scogliera;
- a tal fine, è stato conferito incarico ai citati progettisti per la redazione di una perizia di variante, ex art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la documentazione all'uopo redatta dal citato Studio Tecnico in data 25.7.2023, acquisita agli atti comunali nel mese di luglio 2023 ed aggiornata in data 25.8.2023 ovvero la Perizia Suppletiva di Variante, ex art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., , costituita dai seguenti elaborati:

- A01_Relazione tecnica
- A10_Elenco prezzi unitari
- A11_Computo metrico estimativo
- A17_Quadro Economico di raffronto
- A18_Stima comparativa dei lavori
- A19_Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- B07.1_Planimetria di progetto settore A-1
- B07_Planimetria di progetto settore A
- B08_Planimetria di progetto settore B
- B20_Sezioni tipologiche

RILEVATO altresì che:

- le modifiche proposte rientrano nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 106 del Codice e non alterano la natura generale del contratto e non si configurano come sostanziali;
- dalla verifica della contabilità e dal quadro economico risultano disponibili risorse finanziarie per la messa in atto delle suddette indicazioni;
- si è resa necessaria l'introduzione di n. 3 nuovi prezzi unitari;
- per effetto della variante viene modificata la durata del contratto, incrementando la stessa di 60 giorni;
- l'importo contrattuale originario in premessa citato, per effetto della Perizia Suppletiva di Variante viene rideterminato in netti € 950.792,70, oltre € 15.000,00 per oneri per la sicurezza, così per € 965.792,70 oltre ad € 96.579,27 per IVA 10% per un totale complessivo di € 1.062,371.97;
- l'importo della variazione determina un'addizione al contratto pari a netti € 97.217,70 oltre IVA 10%, per complessivi € 106.939,47;

RILEVATO altresì che il quadro economico del progetto di variante risulta il seguente:

A)	lavori già ribassati (a misura)	€ 950.792,70	
B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (a corpo)	€ 15.000,00	
	sommano A+B		€ 965.792,70
C)	Somme a disposizione della C.A. per:		
c1)	spese tecniche relative a:		
-	Relazione e direzione lavori geologica e autorizzativa SIC	€ 17.680,00	

-	sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità. Compresi oneri ed iva	€ 91.099,84
-	fondo ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 5.040,78
c2)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 7.359,04
c3)	rilievi celerimetrici	€ 1.997,00
c4)	rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e sondaggi	€ 13.898,85
c5)	contributi ANAC per gara affidamento lavori (€ 375) + affidamento incarico a GEO ENGINEERING (€ 30)	€ 405,00
c6)	oneri fiscali 10% su A+B	€ 96.579,27
c7)	economia da ribasso	€ 147,52
	sommano C	€ 234.207,30
	TOTALE A + B + C	€ 1.200.000,00

RICHIAMATE la precedente Determina n. 457 del 2.8.2023 con la quale si è proceduto all'approvazione della predetta documentazione costituente la perizia di variante, da sottoporre alla Regione Liguria, quale ente finanziatore dell'opera, per il relativo nulla osta (trasmessa con PEC prot n. 24871 del 4.8.2023);

RICHIAMATA l'attestazione del R.U.P. Dott. Renato Falco in data 11.8.2023 dalla quale si evince che:

- gli interventi oggetto di variante non necessitano di ulteriori provvedimenti autorizzativi in quanto già previsti nel progetto approvato poiché le opere in variante erano già state individuate come necessarie ma finanziabili con futura disponibilità economica;
- a seguito invece dell'esecuzione delle opere, le stesse si sono rivelate di estrema urgenza e non procrastinabili nel tempo; per tale motivo risultano autorizzate dagli enti competenti nell'ambito dell'approvazione dell'intervento;
- per quanto riguarda le opere di dettaglio si precisa che le modifiche proposte sono circoscritte ad un mero incremento dell'estensione delle opere già assentite;

RITENUTO pertanto poter procedere all'approvazione definitiva;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara indicato nella parte dispositiva del presente atto;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTE le Deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2023, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2023-2025, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2023-2025;
- della Giunta Comunale n. 58 del 19.05.2023, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi indicati nel DUP, ed assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025;

RITENUTA l'opportunità di procedere in tal senso;

VISTI altresì:

- il Regolamento comunale per la stipula dei contratti;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

di APPROVARE, per le motivazioni indicate in narrativa, la documentazione contabile di seguito elencata, redatta in data luglio 2023 ed aggiornata in data 25.8.2023 da parte del Direttore dei lavori incaricato, Dott. Geol. Luigi MARENCO della Soc. Geo Engineernig Srl di Torino, relativamente ai lavori di messa in sicurezza viabilità in località Castagnabanca a seguito di aggravamento di un movimento franoso generatosi nell'evento alluvionale del novembre 2019 - CUP G75F22000030002 - CIG Derivato 9627805C04, costituente la Perizia Suppletiva di Variante in corso d'opera ai sensi art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- A01_Relazione tecnica
- A10_Elenco prezzi unitari
- A11_Computo metrico estimativo
- A17_Quadro Economico di raffronto
- A18_Stima comparativa dei lavori
- A19_Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- B07.1_Planimetria di progetto settore A-1
- B07_Planimetria di progetto settore A
- B08_Planimetria di progetto settore B
- B20_Sezioni tipologiche

dalla quale si evince il quadro economico rimodulato come di seguito:

A)	lavori già ribassati (a misura)	€ 950.792,70
----	---------------------------------	--------------

B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (a corpo) sommano A+B	€ 15.000,00	€ 965.792,70
C)	Somme a disposizione della C.A. per:		
c1)	spese tecniche relative a:		
-	Relazione e direzione lavori geologica e autorizzativa SIC	€ 17.680,00	
-	sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità. Compresi oneri ed iva	€ 91.099,84	
-	fondo ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 5.040,78	
c2)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 7.359,04	
c3)	rilievi celerimetrici	€ 1.997,00	
c4)	rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e sondaggi	€ 13.898,85	
c5)	contributi ANAC per gara affidamento lavori (€ 375) + affidamento incarico a GEO ENGINEERING (€ 30)	€ 405,00	
c6)	oneri fiscali 10% su A+B	€ 96.579,27	
c7)	economia da ribasso sommano C	€ 147,52	€ 234.207,30
	TOTALE A + B + C		€ 1.200.000,00

- la rideterminazione dell'importo contrattuale originario in premessa citato, in capo alla ditta aggiudicataria dei lavori, ICOSE SpA, in netti € 950.792,70, oltre € 15.000,00 per oneri per la sicurezza, così per € 965.792,70 oltre ad € 96.579,27 per IVA 10% per un totale complessivo di € 1.062.371,97;
- un'addizione rispetto all'importo di contratto originario pari a netti € 97.217,70 oltre IVA 10%, per complessivi € 106.939,47;
- la concessione di una proroga di giorni 60 sul termine di ultimazione dei lavori;

di IMPEGNARE la somma complessiva di seguito indicata sul Bilancio di previsione 2023-2025, esecutivo:

Soggetto	Anno	Imp / Sub	Missione Programma titolo	Voce	Cap.	Art.	Importo €	Cig
ICOSE SpA	2023	196-9	11022	8730	690	4	106.939,47	9627805C04

di DARE ATTO che:

- l'impegno di spesa oggetto della presente determinazione sarà esigibile nell'anno 2023;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- agli effetti della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della Deliberazione del 10.1.2007 della stessa Autorità;
- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ai sensi del comma 8, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario;

di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

mc

p. IL DIRIGENTE

Renato Falco

IL T.P.O. DEL SETTORE

Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche – Manutenzioni – Ambiente – Protezione Civile – CUC

Firmato digitalmente

BASSO FABIO