

Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

Rep. n. 577

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 09/10/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) PUNTI 1 E 2 DEL D.L. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'AREA CIRCOSTANTE IL PONTE VECCHIO DELLA MADONNINA - CUP G76C22000000005 - CIG 9477386C55

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO:

- del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, così come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2020 e prorogato sino alla scadenza del mandato del Sindaco, con provvedimento sindacale n. 11 del 04.07.2022;
- dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;
- delle Deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;

DATO ATTO che sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

PREMESSO che:

- ⑩ con Determina Dirigenziale n. 505 del 28.10.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione ed abbattimento delle barriere architettoniche dell'area circostante il ponte vecchio della Madonnina - CUP G76C22000000005, redatto in data agosto 2022 da parte del professionista incaricato, Dott. Ing. Giovanni MURAGLIA di Finale Ligure, comportante il costo complessivo di € 245.000,00 di cui € 185.000,00 per lavori, € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 55.000,00 per somme a disposizione della C.A.;
- ⑩ con la stessa determina è stato istituito l'ufficio di direzione lavori, nominato la Geom. Loredana LUNA quale Direttore dei lavori, addetto alla redazione e tenuta della contabilità e redazione C.R.E., e il Dott. Ing. Giovanni MURAGLIA quale Direttore Operativo e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione;
- ⑩ l'opera risulta interamente finanziata con devoluzione di quota parte del mutuo passivo stipulato con la Cassa DD.PP. SpA di Roma di complessivi € 2.737.221,57 posizione n. 4372296/00 concesso il 20.7.2000, a suo tempo finalizzato a finanziare la costruzione del ponte sul torrente Maremola e costruzione parcheggi, come deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta n. 112 del 5.7.2022 - autorizzato il 11.10.2022 - accertamento n. 684/2022 del 17.10.2022 al cap. entrata 170/2 "DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP." del bilancio in corso;
- ⑩ come da Determina n. 547 del 17.11.2022 i lavori venivano affidati alla ditta F.Ili GAROFALO Srl di Albenga, al netto del ribasso del -15% sull'importo a base d'appalto di € 185.000,00 e quindi per netti € 157.250,00 oltre ad € 100.605,00 per costo del personale non soggetto a ribasso, € 5.000,00 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 162.500,00 oltre ad € 6.490,00 per IVA 4%, così per complessivi € 168.740,00;
- ⑩ il quadro economico veniva così rimodulato:

A) lavori (a misura)	€ 157.250,00
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
sommano A+B	€ 162.250,00
C) Somme a disposizione della C.A. per:	

c1)	allacciamenti ed interferenze coi pubblici servizi, adeguamento emessa a norma impianto illuminazione pubblica, sostituzione punti luce, segnaletica verticale	€ 20.000,00
c2)	imprevisti	€ 8.791,97
c3)	rilievi planoaltimetrici	€ 997,50
c4)	spese tecniche per :	
-	progettazione + coordinamento sicurezza in fase progettazione	€ 11.136,81
-	sicurezza in fase esecuzione	€ 3.000,00
-	fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 3.248,72
c5)	contributo ANAC per affidamento lavori	€ 225,00
c6)	oneri fiscali 4% su A+B	€ 6.490,00
c7)	Economie da ribasso	€ 28.860,00
	sommano C	<u>€ 82.750,00</u>
	TOTALE A + B + C	€ 245.000,00

⑩ con verbale in data 15.12.2022 si è proceduto alla consegna dei lavori, in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 7.6.2023;

⑩ in data 30.3.2023 veniva sottoscritto il relativo contratto n° 3196 di rep.;

⑩ a seguito di varie sospensioni e riprese dei lavori, come da verbali depositati agli atti d'ufficio, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato posticipato al 29.10.2023;

RAVVISATA la necessità, manifestata dal ciatto Direttore dei lavori, di procedere alla redazione di una perizia di variante, ex art. 106, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto, diversamente dalla situazione di fatto analizzata in fase di progetto, durante i lavori si sono presentate situazioni del piano viabile e sui sottoservizi difformi da quanto si era potuto studiare in fase di progettazione; in particolare sono emerse situazioni tubazioni ammalorate e sottodimensionate relativamente alle acque meteoriche e spostamento di tratti di tubazione della fognatura; inoltre si è reso necessario modificare i passaggi pedonali rialzati al fine di una più oculata fruizione da parte dei pedoni; pertanto ai fini di ripristinare le condizioni sicurezza di via Crispi e via Nazario Sauro, è necessario procedere con l'esecuzione di ulteriori lavori in variante finanziati attraverso l'utilizzo del ribasso d'asta;

VISTA la documentazione all'uopo redatta dal citato D.L., all'uopo incaricata, in data 6.10.2023, depositata agli atti d'ufficio, ovvero la Perizia Suppletiva di Variante, ex art. 106, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituita dai seguenti elaborati:

- relazione generale e tecnica di variante
- quadro comparativo
- computo metrico
- atto di sottomissione

RILEVATO che le modifiche riguardano opere imprevedibili ed imprevedibili:

-tali lavorazioni non modificano né la volumetria né la superficie dell'intervento oggetto di appalto;

-l'intervento di variante non varia il progetto originario in quanto trattasi di aspetti di dettagli, ovvero non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro, infatti l'importo concesso dal finanziamento rimane invariato in quanto che la spesa è prevista nel quadro economico e desunta dal ribasso d'asta e dagli imprevisti;

RILEVATO altresì che:

- ⑩ tali modifiche rientrano nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 106 del Codice e non alterano la natura generale del contratto e non si configurano come sostanziali;
- ⑩ dalla verifica della contabilità e dal quadro economico risultano disponibili risorse finanziarie per la messa in atto delle suddette indicazioni;
- ⑩ si è resa necessaria l'introduzione di n. 35 nuovi prezzi unitari;
- ⑩ per effetto della variante viene modificata la durata del contratto concedendo un maggiore periodo di n. 40 giorni;
- ⑩ l'importo contrattuale originario in premessa citato, per effetto della perizia viene rideterminato in netti € 206.636,88 oltre ad € 8.265,48 per IVA 4% per un totale complessivo di € 214.902,36;
- ⑩ l'importo della variazione determina un'addizione al contratto pari a netti € 44.386,88 oltre IVA 4%, per complessivi € 46.162,36;

DATO ATTO che il quadro economico di variante risulta il seguente:

A)	lavori (a misura)	€ 201.636,88	
B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00	
	sommano A+B		€ 206.636,88
C)	Somme a disposizione della C.A. per:		
	allacciamenti ed interferenze coi pubblici servizi, adeguamento emessa a norma impianto illuminazione pubblica, sostituzione punti luce, segnaletica		
c1)	verticale	€ 12.142,43	
c2)	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	
c3)	rilievi planoaltimetrici	€ 1.028,17	
c4)	spese tecniche per :		
-	progettazione + coordinamento sicurezza in fase progettazione	€ 11.136,81	
-	sicurezza in fase esecuzione + Direttore Operativo + tenuta dei libri contabili	€ 3.000,00	
-	fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 1.648,73	
c5)	contributo ANAC per affidamento lavori	€ 225,00	
c6)	oneri fiscali 4% su A+B	€ 8.265,48	
c7)	economie da ribasso	€ 916,51	
	sommano C		€ 38.363,12
	TOTALE A + B + C		€ 245.000,00

RITENUTO pertanto, su proposta del Responsabile Unico del procedimento, Geom. Loredana LUNA che ha condiviso tali scelte con il progettista, poter procedere all'approvazione dei citati atti;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal CUP G76C22000000005 e dal CIG 9477386C55;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE le Deliberazioni:

- ⑩ del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2023, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2023-2025, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2023-2025;
- ⑩ della Giunta Comunale n. 58 del 19.05.2023, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi indicati nel DUP, ed assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025; e, contenente i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

RITENUTA l'opportunità di procedere in tal senso;

VISTI altresì:

1. il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. applicato all'appalto di che trattasi;
2. il Regolamento comunale per la stipula dei contratti;

DETERMINA

di APPROVARE, per le motivazioni indicate in narrativa, la documentazione di seguito elencata, redatta in data 6.10.2023 dalla parte del D.L. incaricato, Geom. Loredana LUNA dell'U.T.C., relativamente ai lavori di riqualificazione ed abbattimento delle barriere architettoniche dell'area circostante il ponte vecchio della Madonna - CUP G76C22000000005 - CIG 9477386C55, costituente la Perizia Suppletiva di Variante in corso d'opera ai sensi art. 106, comma 1 lettera c) punti 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

-relazione generale e tecnica di variante
-quadro comparativo
-computo metrico
-atto di sottomissione

dalla quale si evince il quadro economico, rimodulato come di seguito:

A) lavori (a misura)	€ 201.636,88	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00	
sommano A+B		€ 206.636,88
C) Somme a disposizione della C.A. per: allacciamenti ed interferenze coi pubblici servizi, adeguamento emessa a norma impianto illuminazione pubblica, sostituzione punti luce, segnaletica		
c1) verticale	€ 12.142,43	
c2) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	
c3) rilievi planoaltimetrici	€ 1.028,17	
c4) spese tecniche per :		
- progettazione + coordinamento sicurezza in fase progettazione	€ 11.136,81	
- sicurezza in fase esecuzione + Direttore Operativo + tenuta dei libri contabili	€ 3.000,00	
- fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 1.648,73	
c5) contributo ANAC per affidamento lavori	€ 225,00	
c6) oneri fiscali 4% su A+B	€ 8.265,48	
c7) economie da ribasso	€ 916,51	
sommano C		€ 38.363,12
TOTALE A + B + C		€ 245.000,00

nonchè:

- ⑩ la rideterminazione dell'importo contrattuale originario in premessa citato, in netti € 206.636,88 oltre ad € 8.265,48 per IVA 4% per un totale complessivo di € 214.902,36;
- ⑩ un'addizione al contratto pari a netti € 44.386,88 oltre IVA 4%, per complessivi € 46.162,36;
- ⑩ l'introduzione di n. 35 nuovi prezzi unitari;
- ⑩ la modifica della durata del contratto concedendo un maggiore periodo di n. 40 giorni;

di IMPEGNARE la somma complessiva di seguito indicata sul Bilancio di previsione 2023-2025, esecutivo:

Soggetto	Anno	Imp / Sub	Missione Programma titolo	Voce	Cap.	Art.	Importo €	Cig
F.LLI GAROFALO SRL	2023	165-8	10.05.02	8230	718	22	46.162,36	9477386C55

di DARE ATTO che:

- ⑩ l'impegno di spesa oggetto della presente determinazione sarà esigibile nell'anno 2023;
- ⑩ l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- ⑩ agli effetti della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;

- ⑩ è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della Deliberazione del 10.1.2007 della stessa Autorità;
- ⑩ la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ⑩ ai sensi del comma 8, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario;

di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ⑩ *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ⑩ *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

mc

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dott.Renato FALCO