



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Rep. n. 271

**AREA TECNICA**

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 16/05/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, EX ART. 120, COMMA 1, LETTERA C), D.LGS. N. 36/2023 RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE (VIA SAN SANTO STEFANO, VIA MORELLI E BORGATA SANT'ANTONIO) - CUP G77H23001710004 - CIG A04044F71D**

**IL DIRIGENTE**

**ATTESA** la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

**PRESO ATTO** del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

**VISTE** le deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;

**PRESO ATTO** dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

**DATO ATTO** che, relativamente al presente provvedimento, il Dirigente interessato dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

**VISTO** l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**DATO ATTO** che il responsabile del progetto, ex art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 risulta essere il Geom. Walter ZUNINO dell'U.T.C.;

**PREMESSO** che:

- con Determina n. 777 del 15.12.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della pavimentazione di alcune strade cittadine (via San Santo Stefano, Via Morelli e Borgata Sant'Antonio) - CUP G77H23001710004, redatto in data 15.12.2023 da parte del Geom. Walter ZUNINO dell'U.T.C, comportante il costo complessivo di € 65.411,00 di cui € 48.873,41 per lavori, € 1.499,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 15.037,65 per somme a disposizione della C.A., come da quadro economico che segue;

A) lavori soggetti a ribasso d'asta (a misura) € 48.873,71

B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.499,64

**sommano A+B**

**€ 50.373,35**

C) Somme a disposizione della C.A. per:

c1) oneri fiscali 22% su A+B	€ 11.082,14
c2) spese tecniche per : fondo art. 45 D.Lgs.n. 36/2023	€ 1.040,66
c3) imprevisti in arrotondamento	€ 2.879,85
c4) contributo ANAC	<u>€ 35,00</u>

**sommano C**

**€ 15.037,65**

**TOTALE A + B + C**

**€ 65.411,00**

- l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio derivanti da svincolo alberghiero L.R. 1/2008, risultanti in bilancio allo specifico Capitolo di spesa 8230/723/5 denominato "ASFALTATURE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE";
- a seguito richiesta di preventivo, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa COGECA Srl Unipersonale di Albenga - C.F. e P.IVA 01299550093 - CIG A04044F71D, come da Determina n. 811 del 28.12.2023 per un importo, al netto del ribasso del - 8% sull'importo a base d'appalto di € 48.873,71 e quindi per netti € 44.963,81 oltre ad € 1.499,64 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 46.463,45 oltre ad € 10.221,96 per IVA 22%, così per complessivi € 56.685,41;
- il quadro economico veniva conseguentemente così rimodulato:

A) lavori (a misura)	€ 44.963,81
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 1.499,64</u>

**sommano A+B**

**€ 46.463,45**

C) Somme a disposizione della C.A. per:

c1) oneri fiscali 22% su A+B	€ 10.221,96
c2) spese tecniche per : fondo art. 45 D.Lgs.n. 36/2023	€ 1.040,66
c3) imprevisti in arrotondamento	€ 2.879,85
c4) contributo ANAC	€ 35,00
c5) economia da ribasso	€ 4.770,08

**sommano C**

**€ 18.947,55**

**TOTALE A + B + C**

**€ 65.411,00**

- come da Determina n. 777 del 15.12.2023, il Geom. Walter ZUNINO è stato incaricato quale Direttore dei lavori, per la tenuta contabilità e redazione Certificato di regolare esecuzione;
- con verbale in data 5.2.2024 si è proceduto alla consegna dei lavori stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 24.2.2024;
- successivamente alla consegna dei lavori l'Amministrazione Comunale ha manifestato la necessità di utilizzare il ribasso d'asta per la messa in sicurezza di ulteriori tratti di strada;
- a tal fine, con Determina è stato incaricato il D.L. per la redazione di una perizia di variante, ex art. 120, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 36/2023;
- i lavori venivano pertanto sospesi, come da verbale in data 19.2.2024;

**VISTA** la documentazione all'uopo redatta dal Geom. Walter ZUNINO in data 23.4.2024 ovvero la Variante in corso d'opera, ex art. 120, comma 1 lettera c) D.Lgs. n. 36/2023, costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica di variante
- computo variante
- quadro comparativo
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

**RILEVATO** che:

- le modifiche proposte rientrano nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, lettera c) e comma 2 del Codice ovvero resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante e con aumento di prezzo non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale;
- dalla verifica della contabilità e dal quadro economico risultano disponibili risorse finanziarie per la messa in atto delle suddette indicazioni;
- si è resa necessaria l'introduzione di ulteriori n. 2 nuovi prezzi;
- per effetto della variante viene concesso un maggiore periodo di 10 (dieci) giorni sul termine utile per l'ultimazione dei lavori;
- l'importo contrattuale originario in premessa citato, per effetto della Variante viene rideterminato in netti € 50.823,51, oltre € 1.499,64 per oneri per la sicurezza, così per € 52.323,15 oltre ad € 11.511,09 per IVA 22% per un totale complessivo di € 63.834,24;

f) l'importo della variazione determina un'addizione al contratto pari a netti € 5.859,70 oltre IVA 22%, per complessivi € 7.148,83;

**RILEVATO** altresì che il quadro economico del progetto di variante risulta il seguente:

A) lavori (a misura)	€ 50.823,51	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.499,64	
	<b>sommano A+B</b>	<b>€ 52.323,15</b>
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) oneri fiscali 22% su A+B	€ 11.511,09	
c2) spese tecniche per : fondo art. 45 D.Lgs.n. 36/2023	€ 1.040,66	
c3) imprevisti in arrotondamento		
c4) contributo ANAC	€ 35,00	
c5) economia da ribasso	€ 501,10	
	<b>sommano C</b>	<b>€ 13.087,85</b>
	<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>€ 65.411,00</b>

**RITENUTI** detti elaborati meritevoli di approvazione;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara, indicato nella parte dispositiva del presente atto;

**ESERCITATO** il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTE** le Deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 39 del 20.12.2023, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2024-2026, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2024-2026;
- della Giunta Comunale n. 170 del 28.12.2023, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- della Giunta Comunale n. 58 del 19.05.2023, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi indicati nel DUP, per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025;

**VISTO** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

**RITENUTO** di procedere in tal senso;

#### **DETERMINA**

**di APPROVARE**, per le motivazioni indicate in narrativa, la documentazione di seguito elencata, redatta in data 23.4.2024 da parte del Direttore dei lavori incaricato, Geom. Walter ZUNINO dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativamente ai lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della pavimentazione di alcune strade cittadine (via San Santo Stefano, Via Morelli e Borgata Sant'Antonio) - CUP G77H23001710004 - CIG A04044F71D, costituente la Variante in corso d'opera ai sensi art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

- relazione tecnica di variante
- computo variante
- quadro comparativo
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

dalla quale si evince il quadro economico rimodulato come di seguito:

A) lavori (a misura)	€ 50.823,51	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.499,64	
	<b>sommano A+B</b>	<b>€ 52.323,15</b>
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) oneri fiscali 22% su A+B	€ 11.511,09	
c2) spese tecniche per : fondo art. 45 D.Lgs.n. 36/2023	€ 1.040,66	
c3) imprevisti in arrotondamento		
c4) contributo ANAC	€ 35,00	

c5) economia da ribasso

€ 501,10

**sommano C** € 13.087,85  
**TOTALE A + B + C** **€ 65.411,00**

nonchè:

- la rideterminazione dell'importo contrattuale originario in premessa citato, in capo alla ditta aggiudicataria dei lavori, Impresa COGECA Srl Unipersonale di Albenga - C.F. e P.IVA 01299550093, in netti € 50.823,51, oltre € 1.499,64 per oneri per la sicurezza, così per € 52.323,15 oltre ad € 11.511,09 per IVA 22% per un totale complessivo di € 63.834,24;
- un'addizione rispetto all'importo di contratto originario pari a netti € 5.859,70 oltre IVA 22%, per complessivi € 7.148,83;
- la concessione di un maggiore periodo di 10 (dieci) giorni sul termine utile per l'ultimazione dei lavori;

**di IMPEGNARE** la relativa somma sul Bilancio di previsione 2024-2026, approvato a sensi di legge, come descritto nella seguente tabella:

Soggetto	Anno	Imp / Sub	Missione Programma titolo	Voce	Cap.	Art.	Importo €	Cig
IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE	2024	686-3	10.05.2	8230	723	5	7.148,83	A04044F71D

**di DARE ATTO** che:

- l'impegno di spesa oggetto della presente determinazione sarà esigibile nell'anno 2024;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa, e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità, e si provvederà al pagamento del contributo, se dovuto;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**di TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;

**di DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

#### AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

mc

**IL DIRIGENTE**  
Firmato digitalmente  
Dott. Renato FALCO