



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 590

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 25/11/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE EX ART.120, COMMA 1, LETTERE B) E C) E COMMA 7 DEL D.LGS. N.36/2023 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO TORRENTE MAREMOLA ATTRAVERSO IL CORRETTO DISCIPLINAMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI VIA N. SAURO, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA SOCCORSO ED IL CIVICO N.170 - CUP G79J21009900005 - CIG A029DB7B5A

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO:

- del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;
- delle Deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;
- dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;
- dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, relativamente al presente provvedimento, da parte del sottoscritto Dirigente interessato;

DATO ATTO che ex art. 15 D.Lgs n. 36/2023 il Responsabile di Progetto è il sottoscritto Dirigente Dott. Renato Falco;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PREMESSO che:

- con Determina n. 676 del 14.11.2023 è stata approvata l'aggiudicazione dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico torrente Maremola attraverso il corretto disciplinamento delle acque superficiali di via N. Sauro, tratto compreso tra l'intersezione con via Soccorso ed il civico n.170 - CUP G79J21009900005 - CIG A029DB7B5A in

capo all'impresa ECOEDILE Srl di Magliolo, per un importo al netto del ribasso del -7,42% sull'importo a base d'appalto di € 1.103.471,28 e quindi per netti € 1.021.593,71 oltre ad € 24.999,75 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 1.046.593,46 oltre ad € 104.659,35 per IVA 10%, così per complessivi € 1.151.252,81, assumendo il relativo impegno n. 1774-2/2023 divenuto 655-1/2024, a seguito reimputazione dei residui, sul bilancio 2024/2026;

- conseguentemente il quadro economico veniva così rimodulato:

A) lavori (a misura)	€ 1.021.593,71	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.999,75	
sommano A+B		€ 1.046.593,46
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) oneri fiscali 10% su A+B	€ 104.659,35	
c2) spese tecniche per :		
- progettazione + Direzione Lavori + contabilità, sicurezza, adeguamento interferenze elettriche (compresa IVA e oneri previdenziali)	€ 69.814,50	
- esecuzione rilievo e restituzione grafica dell'area interessata dai lavori (compresa IVA e oneri previdenziali)	€ 6.405,00	
- collaudo tecnico amministrativo	€ 8.241,45	
- redazione relazione geologica ed assistenza nel corso dei lavori	€ 7.865,55	
- spettanze R.U.P. art. 45 D.Lgs.n. 36/2023	€ 5.652,53	
c3) lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 160.042,84	
c4) spese contributo ANAC	€ 660,00	
c5) economia da ribasso	€ 90.065,33	
sommano C		€ 453.406,54
TOTALE A + B + C		€ 1.500.000,00

RICORDATO che:

- il progettista e Direttore dei lavori è il Dott. Ing. Pierluigi VALLE di Pietra Ligure, come da Determina n. 633 del 27.10.2023;
- in data 21.11.2023 si è provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza con termine per ultimazione lavori previsto entro il 18.5.2024;
- in data 12.12.2023 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto n. 3218 di rep.;
- essendo state completate le canalizzazioni delle acque bianche in via N. Sauro nel tratto compreso tra il civico n. 170 e l'intersezione con via Soccorso in data 30.4.2024, al fine di garantirne l'utilizzo, nonché a fronte dell'approssimarsi della stagione estiva e dell'aumento del flusso turistico, in data 22.5.2024, ovvero prima del collaudo definitivo, è stato sottoscritto il verbale di consegna provvisoria delle aree;

CONSIDERATO che:

- a causa della criticità determinata dalla contiguità della canalizzazione con Via N. Sauro e con i relativi sottoservizi esistenti, che vincolavano l'esecuzione dei lavori di completamento e finitura, costituiti da opere complementari e di fiducia, ad essere realizzati per ridotte porzioni e con particolare prudenza e pertanto veniva assegnato il termine di 60 (sessanta) gg dalla data di ultimazione, per l'esecuzione dei suddetti;
- a causa del flusso turistico e conseguentemente del traffico veicolare nei mesi festivi oltre che degli eventi meteorologici avversi che hanno caratterizzato il periodo si è reso necessario prolungare il termine di cui sopra;
- con nota Prot-2024-1537133 del 10.10.2024 la DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO quale, a seguito di richiesta da parte del Comune di Pietra Ligure, veniva assegnata una proroga della rendicontazione a saldo al 30.11.2024;
- come da verbale del 14.11.2024 i lavori risultano ultimati;

DATO ATTO che:

- durante l'esecuzione dei lavori è sorta l'esigenza di apportare alcune variazioni in riduzione in relazione alla modifica del tracciato, per cause non riscontrabili in fase di progettazione, finalizzate alla possibilità di realizzazione delle stesse, e delle variazioni dovute per cause imprevedibili ed imprevedibili, che hanno comportano una riduzione di spesa in quanto alcune lavorazioni sono state ridotte e rimodulate;
- pertanto, a seguito di ulteriori approfondimenti effettuati di concerto tra la Direzione Lavori e la Stazione Appaltante, finalizzati a sviluppare una soluzione tecnica rientrante nelle disponibilità del quadro economico di intervento, in una riunione congiunta tra la Direzione Lavori, l'Impresa Appaltatrice ed il R.U.P., quest'ultimo ha esplicitato alla Direzione Lavori la richiesta di presentazione della Perizia di Variante e dei relativi elaborati, relativi ad una variante progettuale rientrante nelle disponibilità del quadro economico di intervento;

- in tal senso, con Determina n. 347 del 27.6.2024 è stato conferito incarico al citato progettista e D.L. per l'aggiornamento degli elaborati di progetto, dei manuali d'uso e manutenzione nonché per la redazione di una variante delle quantità del progetto in corso d'opera relativamente all'intervento;

VISTA gli atti acquisiti il 25.11.2024, prot. n. 40069 e 40070 da parte del citato Direttore dei lavori, costituenti la variante in questione, di seguito elencati, depositati agli atti d'ufficio:

- Relazione Tecnica
- Computo metrico estimativo e quadro economico
- Quadro di raffronto
- Schema atto di sottomissione
- TAV. 4V Planimetria interventi Tratto A-B
- TAV. 5V Planimetria interventi Tratto B-C
- TAV. 6V Planimetria interventi Tratto C-D
- TAV. 10V Particolari Costruttivi
- TAV. 11V Particolari sbocchi Torrente Maremola
- TAV. 16V Pianta opere finitura tratto terminale Via N. Sauro
- TAV. 17V Pozzetto terminale e consolidamento piede argine

RILEVATO dagli stessi che, sinteticamente, le lavorazioni e le modifiche oggetto del progetto di variante consistono nelle attività di seguito riportate, non riscontrabili in fase di progettazione, dovute a sopraggiunte nuove necessità ai sensi dell'art.120, comma 1, lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n.36/2023, nonché l'esecuzione di alcune lavorazioni rivelatesi necessarie e doverose in corso d'opera, per effetto di circostanze imprevedibili dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art.120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.36/2023:

- riduzione del tracciato della nuova canalizzazione delle acque bianche nel tratto terminale in prossimità dello sbocco nel torrente Maremola;
- adeguamento della sezione della canalizzazione nel tratto che attraversa Via N. Sauro in corrispondenza dello sbocco nel torrente Maremola;
- consolidamento dell' argine esistente a valle della prima valvola a clapet ubicata in prossimità dell' intersezione di Via N. Sauro con Via Piani, resosi necessario a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2024, attuato tramite una bassa scogliera in corrispondenza del piede dell' argine in terra esistente;
- sostituzione, ove possibile, dei pozzetti di raccolta delle acque piovane e della fognatura delle acque nere, previsti in getto di calcestruzzo, con elementi prefabbricati;

RILEVATO altresì che:

- l'importo dei lavori si modifica rispetto a quello dell'importo contrattuale iniziale, in netti € 1.028.861,35 di cui € 29.999,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 102.886,14 per IVA 10%, così per complessivi € 1.131.747,49 con una riduzione dell'importo contrattuale di netti € 17.732,11 + IVA 10% così per € 19.505,32, rientranti nel quinto d'obbligo contrattuale;
- sono stati introdotti n. 21 nuovi prezzi unitari;
- l'importo originario complessivo del quadro economico, pari ad € 1.500.000,00 non risulta modificato;

RITENUTI gli stessi atti meritevoli di approvazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara, indicato nella parte dispositiva del presente atto, nonché dal CUP G79J21009900005;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE le Deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 39 del 20.12.2023, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2024-2026, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2024-2026;
- della Giunta Comunale n. 170 del 28.12.2023, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere in tal senso;

DETERMINA

di APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, la documentazione di seguito elencata, acquisita agli atti comunali il 25.11.2024, prot. n. 40069 e 40070, da parte del tecnico incaricato, Dott. Ing. Pierluig VALLE di Pietra Ligure, costituente la variante in corso d'opera ex art. 120, comma 1, lettere b) e c) e comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico torrente Maremola attraverso il corretto disciplinamento delle acque superficiali di via N. Sauro, tratto compreso tra l'intersezione con via Soccorso ed il civico n.170 - CUP G79J21009900005 - CIG A029DB7B5A, dalla quale emerge che:

- il nuovo importo contrattuale in capo alla ditta appaltatrice, ECOEDILE Srl di Magliolo, viene rideterminato in € 1.028.861,35 di cui € 29.999,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 102.886,14 per IVA 10%, così per complessivi € 1.131.747,49 con una riduzione dell'importo contrattuale di netti € 17.732,11 + IVA 10% così per € 19.505,32;
- non vengono concesse proroghe sul termine di ultimazione lavori;
- il quadro economico viene pertanto così rimodulato:

A) lavori (a misura)	€ 998.861,60	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 29.999,75</u>	
	sommano A+B	€ 1.028.861,35
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) oneri fiscali 10% su A+B	€ 102.886,14	
c2) spese tecniche per :		
progettazione + Direzione Lavori + contabilità, sicurezza, adeguamento interferenze elettriche (compresa IVA e oneri previdenziali)	€ 69.814,50	
- redazione variante (compresa IVA e oneri previdenziali)	€ 8.881,60	
esecuzione rilievo e restituzione grafica dell'area interessata dai lavori (compresa IVA e oneri previdenziali)	€ 6.405,00	
- collaudo tecnico amministrativo	€ 8.241,45	
- redazione relazione geologica ed assistenza nel corso dei lavori	€ 7.865,55	
- spettanze R.U.P. art. 45 D.Lgs.n. 36/2023	€ 5.652,53	
c3) lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 122.879,68	
c4) spese contributo ANAC	€ 660,00	
c5) economia da ribasso	€ 90.065,33	
c6) minore spesa sull'intervento	<u>€ 47.786,88</u>	
	sommano C	€ 471.138,65
	TOTALE A + B + C	€ 1.500.000,00

di DARE ATTO che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa, e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;

di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di

pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza.

mc

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dott.Renato FALCO