



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 636

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 04/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA EX ART. 106, COMMA 1 LETTERE B) E C) IN RELAZIONE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO APE BIRICHINA DI VIA OBERDAN 82, AL FINE DEL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI - PNRR M4C1I1.1 - LOTTO 1- AMPLIAMENTO, LOTTO 2 MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP G78H22000210006 - CIG 9832745DDA

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO:

- del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;
- delle Deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;
- dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;
- dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, relativamente al presente provvedimento, da parte del Dirigente interessato;
- dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che, come da provvedimento Dirigenziale prot. n. 7644 del 7.3.2023, il R.U.P. risulta essere la Geom. Loredana LUNA dell'U.T.C.;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 217 del 28.4.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico, ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido Ape Birichina di via Oberdan 82, al fine del potenziamento dell'offerta dei servizi educativi - PNRR M4C1I1.1 - Lotto 1 - ampliamento, lotto 2 miglioramento sismico - CUP G78H22000210006, redatto nel mese di aprile dal professionista incaricato, Ing. Giovanni Battista Craviotto di Varazze, comportante il costo complessivo di € 1.028.500,00 di cui € 732.225,58 per lavori, € 30.509,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 265.765,02 per somme a disposizione della C.A.;
- con la stessa determina è stato istituito l'ufficio di direzione lavori, nominando lo stesso citato professionista quale Direttore dei lavori, addetto alla redazione della contabilità e C.R.E., nonché l'Ing. Maurizio VIOLA di Calice Ligure quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione e Direttore Operativo con delega alla tenuta dei libri contabili;
- l'opera risulta interamente finanziata con fondi PNRR M4.C1I1.1 – missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.1: "piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'unione europea – next generation eu - accordo di concessione del contributo del 15.11.2022, di cui agli accertamenti n. 840/2022 (Determina n.696 del 23.12.2022) e n. 312/2023 (Determina n. 212 del 28.4.2023) al capitolo 420/129/5 "PNRR M2.C1.I 1.1 LAVORI AMPLIAMENTO SPAZI ASILO NIDO E ADEGUAMENTO SISMICO FABBRICATO CUP G78H22000210006" del bilancio in corso;
- come da Determina n. 236 del 12.5.2023 i lavori venivano affidati alla ditta CASTIGLIA COSTRUZIONI SAS di CASTIGLIA Daniele e C. di Carcare (SV) per un importo, al netto del ribasso del -11,10 % sull'importo di € 732.225,58 così per € 650.948,54 oltre ad € 30.509,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 681.457,94 oltre ad € 68.145,79 per IVA 10 %, pari a totali € 749.603,73;
- con verbale in data 12.6.2023 si è proceduto alla consegna dei lavori, in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 22.9.2023;
- in data 27.07.2023 veniva sottoscritto il relativo contratto n° 3211 di rep.;
- durante il corso dei lavori si è resa necessaria una variante relativa alla modifica delle divisioni interne dell'asilo nido, a seguito dell'intervento di ampliamento che ne ha modificato, migliorandole, le distribuzioni; in considerazione che l'attività dell'asilo nido si sarebbe dovuto riprendere entro la metà di settembre, il Direttore dei Lavori, in accordo con il RUP del Comune di Pietra Ligure e con l'amministrazione dell'Asilo Nido Ape Birichina, ha fatto eseguire tali lavorazioni che si sono concluse (quelle oggetto di variante) entro la metà di settembre consentendo all'asilo nido di riprendere le attività; quest'azione è stata intrapresa in considerazione del fatto che il bando di ammissione a finanziamento, non prevedeva limitazioni delle varianti in relazione all'utilizzo del ribasso d'asta;
- con Determina n. 532 del 18.9.2023 è stata approvata la documentazione redatta in data 31.8.2023 da parte del citato D.L. incaricato, costituente il 1° Stato di avanzamento lavori, a tutto il 30.8.2023, dal quale risultavano eseguiti lavori per netti € 335.221,35 e con la quale è stata disposta la liquidazione di una prima rata d'acconto pari a € 333.545,24 + IVA 10% (fattura n° 156 del 31.8.2023 di complessivi € 366.899,76 IVA 10% compresa);
- con Determina n. 606 del 16.10.2023 rettificata con Determina n. 662 del 9.11.2023 veniva approvata la documentazione redatta in data 30.8.2023 da parte del D.L. incaricato, costituente la Perizia Suppletiva di Variante in corso d'opera ai sensi art. 106, comma 1 lettera c) punti 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ridimensionando il quadro economico e rideterminando l'importo contrattuale originario in premessa citato, in capo alla ditta aggiudicataria dei lavori, in netti € 724.527,15, oltre € 33.957,97 per oneri per la sicurezza, così per € 758.485,12 oltre ad € 75.848,51 per IVA 10% per un totale complessivo di € 834.333,63 (la variazione ha determinato un'addizione al contratto pari a netti € 77.027,18 oltre IVA 10%, per complessivi € 84.729,90) e introducendo n. 53 nuovi prezzi unitari;
- con la predetta Determina n. 606/2023 veniva contestualmente assunto impegno n. 1433-3/2023 per complessivi € 84.729,90, divenuto, a seguito reimputazione dei residui n. 323-5/2025 (€ 6.669,18) e n. 326-1/2025 (€ 78.060,72);
- la suddetta variante non in contrasto con il bando di ammissione a finanziamento, presentata nell'ottobre 2023, non ha mai ricevuto alcun diniego ufficiale dal Ministero, ma solo nelle interlocuzioni con gli incaricati di funzionari ministeriali (avvenuta a fine anno 2023) era risultata una loro perplessità sul rilascio dell'autorizzazione alla variante stessa;
- ad oggi le lavorazioni previste nella suddetta variante in corso d'opera non risultano essere mai state contestate da parte del Ministero;
- tale immobilità delle procedure ministeriali era chiaramente in contrasto con l'interesse pubblico determinato dall'urgenza sia della costruzione dei nuovi locali ad uso dell'asilo nido, sia delle opere di miglioramento della sicurezza sismica dell'intera struttura;
- al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, essendo in esecutività di contratto si riteneva che le opere di variante potessero essere coperte dalle economie di ribasso, anche in considerazione che tali lavorazioni sono del tutto coerenti con il progetto ammesso e con gli obiettivi del Piano, tenendo comunque presente che tali lavorazioni oggetto di variante erano già state previste nel progetto definitivo, come risulta dalla tavola n° 7 dello stesso;
- a seguito di quanto sopra, peraltro, è stata presentata ed approvata con Determina n° 33 del 03.02.2025 la variante in corso d'opera n° 2 relativa a lavori resisi necessari per circostanze impreviste e imprevedibili che hanno riguardato problematiche di tipo strutturale sorte durante il corso dei lavori;

RICORDATO che:

- a seguito incontri tra il D.L. ed il R.U.P., si è reso necessario apportare modifiche di alcuni elementi strutturali oggetto del progetto approvato, a seguito di quanto rinvenuto in corso d'opera e da ritenersi impreviste ed imprevedibili durante la fase di redazione del progetto definitivo ed esecutivo;

- a tal uopo, con precedente Determina n. 33 del 3.2.2025 è stata approvata, in linea tecnica, in quanto da sottoporre all'approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, Ente finanziatore del progetto, la documentazione redatta in data 16.1.2025 da parte del D.L. incaricato, costituente la Perizia Suppletiva di Variante in corso d'opera ai sensi art. 106, comma 1 lettera c) punti 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicato all'appalto dei lavori;
- in data 12.6.2025, prot. n. 21566 è stato acquisito agli atti il nulla osta all'approvazione di detta variante da parte del Ministero dell'Istruzione e del merito - Unità di Missione per il PNRR, fermo restando il mantenimento e il raggiungimento del target relativo all'investimento in questione, l'importo di finanziamento concesso, il rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, nonché del principio del DNSH ed il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Accordo di concessione; l'ammissibilità della spesa rimane comunque subordinata all'esito positivo dei controlli eseguiti in fase di rendicontazione;
- pertanto, con Determina n. 394 del 25.7.2025 è stata approvata in via definitiva detta variante in corso d'opera ai sensi art. 106, comma 1 lettera c) punti 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il quadro economico così ridimensionato:

A)	importo lavori	€ 653.382,98	
B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 57.546,53	
	sommano A+B		€ 710.929,51
C)	Somme a disposizione della C.A. per:		
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 70.348,46	
c2)	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 14.894,97	
-	I.V.A. 10%-22% su allacciamenti ai pubblici servizi (c2)	€ 2.016,89	
c3)	rilievi, accertamenti, indagini	€ 2.000,00	
c8)	indagini geognostiche, sondaggi e prove di laboratorio	€ 11.500,00	
	spese tecniche per:		
c5)	progettazione fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 33.000,00	
c6)	direzione lavori	€ 18.000,00	
	revisione progetto esecutivo strutturale per imprevisti imprevedibili	€ 6.500,00	
	redazione perizia di variante in corso d'opera n. 2	€ 3.000,00	
c9)	collaudo statico TARAMASSO	€ 2.500,00	
c4)	accantonamento fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 3.820,55	
c7)	eventuali spese per pubblicità	€ 350,00	
c10)	IVA ed eventuali altre imposte:		
-	I.V.A. 22% su prestazioni professionali	€ 14.414,40	
-	oneri previdenziali 4% su prestazioni professionali	€ 2.980,00	
-	I.V.A. 22% su rilievi, accertamenti, indagini	€ 440,00	
-	I.V.A. 22% su indagini geognostiche, sondaggi e prove di laboratorio	€ 2.631,20	
-	I.V.A. 10% sui lavori (A+B)	€ 71.092,95	
-	I.V.A. 10%-22% su lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 7.535,25	
-	contributi gara ANAC	€ 475,00	
c11)	economie da ribasso	€ 0,00	
	sommano C		€ 267.499,67
	TOTALE A + B + C		€ 978.429,18

- l'importo contrattuale originario in premessa citato, in capo alla ditta aggiudicataria dei lavori, è stato pertanto rideterminato in netti € 653.382,98, oltre € 57.546,53 per oneri per la sicurezza, così per € 710.929,81 oltre ad € 71.092,95 per IVA 10% per un totale complessivo di € 782.022,46 (la variazione determina un'addizione al contratto pari a netti € 29.471,57 oltre IVA 10%, per complessivi € 32.418,72);
- con provvedimento n. 34 del 26.2.2024 veniva approvato un 2° S.A.L. redatto in data 2.2.2024 da parte del citato D.L. incaricato, per lavori a tutto il 15.9.2023, dal quale risultavano eseguiti lavori per netti € 494.656,63 e con la quale è stata disposta la liquidazione della 2^ rata d'acconto per netti € 158.638,11 + IVA 10%;
- con Determina n. 20 del 24.1.2025 veniva approvato un 3° S.A.L. redatto in data 14.1.2025 da parte del citato D.L. incaricato, per lavori a tutto il 30.7.2025, dal quale risultavano eseguiti lavori per netti € 666.542,73, liquidato con successivo provvedimento n. 10 del 28.1.2025;
- i lavori sono stati sospesi dal 15.9.2023 al 10.4.2024 e dal 30.7.2024 al 13.7.2025;
- in data 15.9.2025 è avvenuta la sospensione dei lavori con Certificato di Ultimazione Parziale dei Lavori;

TUTTO ciò premesso,

Avendo alla data odierna un quadro preciso dei costi relativi all'appalto ed alle opere inerenti la variante n°1, si propone l'approvazione di una terza variante in aumento al fine di ricomporre le lavorazioni effettuate;

DATO ATTO pertanto che, con Determina n. 634 del 4.12.2025 è stato conferito incarico al progettista e D.L. Dott. Ing. Giovanni Battista CRAVIOTTO dello studio CONCEPT INGEGNERIA con sede in Varazze, via Arzocco 1/3 – C.F. e

P.IVA 01335240097 per la redazione di una variante in corso d'opera ex art. 106 comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., applicato all'appalto in oggetto;

VISTI gli elaborati di seguito acquisiti agli atti comunali il 4.12.2025 prot. n. 43935 da parte del suddetto professionista, costituente la variante in corso d'opera:

- Elaborati Grafici costituiti da n° 6 tavole
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro di Raffronto
- Quadro Economico
- Relazione Generale
- Relazione Tecnico Illustrativa
- Atto di sottomissione

con il seguente quadro economico:

A) importo lavori	€ 753.037,79	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 57.546,53	
	sommano A+B	€ 810.584,32
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 70.348,46	
c2) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 14.894,97	
- I.V.A. 10%-22% su allacciamenti ai pubblici servizi (c2)	€ 2.016,89	
c3) rilievi, accertamenti, indagini	€ 2.000,00	
c4) indagini geognostiche, sondaggi e prove di laboratorio	€ 11.500,00	
spese tecniche per:		
c5) progettazione fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 33.000,00	
c6) direzione lavori	€ 18.000,00	
- revisione progetto esecutivo strutturale per imprevisti imprevedibili	€ 6.500,00	
- redazione perizia di variante in corso d'opera n. 2	€ 3.000,00	
c7) collaudo statico TARAMASSO	€ 2.500,00	
c8) collaudo amministrativo VALLE P.L. (IVA 22% e cassa previd. 4% comprese)	€ 1.633,00	
c9) accantonamento fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 3.883,74	
c10) eventuali spese per pubblicità	€ 350,00	
c11) IVA ed eventuali altre imposte:		
- I.V.A. 22% su prestazioni professionali	€ 14.414,40	
- oneri previdenziali 4% su prestazioni professionali	€ 2.980,00	
- I.V.A. 22% su rilievi, accertamenti, indagini	€ 440,00	
- I.V.A. 22% su indagini geognostiche, sondaggi e prove di laboratorio	€ 2.631,20	
- I.V.A. 10% sui lavori (A+B)	€ 81.058,43	
- I.V.A. 10%-22% su lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 7.535,25	
- contributi gara ANAC	€ 475,00	
c12) economie da ribasso	€ 0,00	
	sommano C	€ 279.161,34
	TOTALE A + B + C	€ 1.089.745,66

RILEVATO dalla suddetta che:

- l'importo contrattuale originario in premessa citato, in capo alla ditta aggiudicataria dei lavori, è stato pertanto rideterminato in netti € 753.037,79, oltre € 57.546,53 per oneri per la sicurezza, così per € 810.584,32 oltre ad € 81.058,43 per IVA 10% per un totale complessivo di € 891.642,75;
- la variazione determina un'ulteriore addizione al contratto pari a netti € 99.654,81 oltre IVA 10%, per complessivi € 109.620,29;

ACCERTATO che detto maggiore onere trova copertura per € 39.620,29 con economie da ribasso e per € 70.000,00 con fondi propri di bilancio opportunamente stanziati dall'Amministrazione Comunale a seguito variazione di bilancio del 28.11.2025;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara, indicato nella parte dispositiva del presente atto;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE le Deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 42 del 19.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2025-2027, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2025-2027;
- della Giunta Comunale n. 1 del 14.1.2025, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere in tal senso;

DETERMINA

di APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, la variante in corso d'opera ex art. 106, comma 1 lettere b) e c) in relazione ai lavori di adeguamento sismico, ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido Ape Birichina di via Oberdan 82, al fine del potenziamento dell'offerta dei servizi educativi - PNRR M4C1I1.1 - Lotto 1- ampliamento, lotto 2 miglioramento sismico - CUP G78H22000210006 - CIG 9832745DDA, secondo gli elaborati redatti dal D.L. Ing. Giovanni CRAVIOTTO dello studio CONCEPT INGEGNERIA di Varazze, acquisiti agli atti il 4.12.2025 prot. n. 43935 da parte del suddetto professionista, costituente la variante in corso d'opera, composta dai seguenti elaborati:

- Elaborati Grafici costituiti da n° 6 tavole
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro di Raffronto
- Quadro Economico
- Relazione Generale
- Relazione Tecnico Illustrativa
- Atto di sottomissione

con il seguente quadro economico:

A) importo lavori	€ 753.037,79	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 57.546,53	
	sommano A+B	€ 810.584,32
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 70.348,46	
c2) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 14.894,97	
- I.V.A. 10%-22% su allacciamenti ai pubblici servizi (c2)	€ 2.016,89	
c3) rilievi, accertamenti, indagini	€ 2.000,00	
c4) indagini geognostiche, sondaggi e prove di laboratorio	€ 11.500,00	
spese tecniche per:		
c5) progettazione fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 33.000,00	
c6) direzione lavori	€ 18.000,00	
- revisione progetto esecutivo strutturale per imprevisti imprevedibili	€ 6.500,00	
- redazione perizia di variante in corso d'opera n. 2	€ 3.000,00	
c7) collaudo statico TARAMASSO	€ 2.500,00	
c8) collaudo amministrativo VALLE P.L. (IVA 22% e cassa previd. 4% comprese)	€ 1.633,00	
c9) accantonamento fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 3.883,74	
c10) eventuali spese per pubblicità	€ 350,00	
c11) IVA ed eventuali altre imposte:		
- I.V.A. 22% su prestazioni professionali	€ 14.414,40	
- oneri previdenziali 4% su prestazioni professionali	€ 2.980,00	
- I.V.A. 22% su rilievi, accertamenti, indagini	€ 440,00	
- I.V.A. 22% su indagini geognostiche, sondaggi e prove di laboratorio	€ 2.631,20	
- I.V.A. 10% sui lavori (A+B)	€ 81.058,43	
- I.V.A. 10%-22% su lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 7.535,25	
- contributi gara ANAC	€ 475,00	
c12) economie da ribasso	€ 0,00	
	sommano C	€ 279.161,34
	TOTALE A + B + C	€ 1.089.745,66

di DARE ATTO che:

- l'importo contrattuale originario in premessa citato, in capo alla ditta aggiudicataria dei lavori, CASTIGLIA COSTRUZIONI SAS di CASTIGLIA Daniele e C. di Carcare (SV), viene pertanto rideterminato in netti € 753.037,79,

oltre € 57.546,53 per oneri per la sicurezza, così per € 810.584,32 oltre ad € 81.058,43 per IVA 10% per un totale complessivo di € 891.642,75;

- la variazione determina un'ulteriore addizione al contratto pari a netti € 99.654,81 oltre IVA 10%, per complessivi € 109.620,29;
- detto maggiore onere trova copertura per € 39.620,29 con economie da ribasso e per € 70.000,00 con fondi propri di bilancio opportunamente stanziati dall'Amministrazione Comunale a seguito variazione di bilancio del 28.11.2025;

di IMPEGNARE la relativa somma sul Bilancio di previsione 2025-2027, approvato a sensi di legge, come descritto nella seguente tabella:

Soggetto	Anno	Imp / Sub	Missione Programma titolo	Voce	Cap.	Art.	Importo €	Cig
CASTIGLIA COSTRUZIONI S.A.S. DI CASTIGLIA DANIELE E C.	2025	1937	04012	7230	605	8	70.000,00	9832745DDA
CASTIGLIA COSTRUZIONI S.A.S. DI CASTIGLIA DANIELE E C.	2025	326-4	04012	7230	605	8	39.620,29	9832745DDA

di DARE ATTO che:

- l'impegno di spesa oggetto della presente determinazione sarà esigibile nell'anno 2025;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa, e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità, e si provvederà al pagamento del contributo, se dovuto;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;

di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

mc

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente
Dott. Renato FALCO